

### MATRIZ DE FISCALIZACIÓN 1

Nro.	PROCESO	OBJETO	MONTO SIN INCLUIR IVA	CONTRATISTA	OBSERVACION GENERAL	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
1	LICO-GADIPMC-02-2022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS COMUNIDADES DE LA CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE OLMEDO Y AYORA (COINOA), EN LA PARROQUIA OLMEDO, CANTON CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA.	2.057.388,55	CONSORCIO VARGAS Y OTROS	EJECUCIÓN DE LA OBRA NO COINCIDE CON EL ESTUDIO DEL PROYECTO POR CUANTO SE TIENE QUE SUSCRIBIR UN CONTRATO COMPLEMENTARIO	<p><i>SEGÚN INFORME DE FISCALIZACIÓN PLANILLA No 9 (07/12/2023)</i></p> <p><i>Monto del anticipo= \$822.955.42</i>  <i>Fecha del anticipo= 16/11/2022</i>  <i>Plazo de ejecución: 365 días</i>  <i>Suspensión de plazo: 81 días</i></p> <p>*EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023            * PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$163,204.39 SIN INCLUIR IVA            * DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOPREPRECIO EN LA OBRA            * ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO            * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
2	PRE-GADIPMC-07-2022	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA AL NEVADO CAYAMBE QUINTA ETAPA	817.307,56	EMPRESA PÚBLICA IMBAVIAL E. P.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONVENIO DE FINANCIAMIENTO INCUMPLIDO	<p><i>SEGÚN PLANILLA No 6 (20/10/2023)</i></p> <p><i>Monto del anticipo: \$245.192.27</i>  <i>Fecha del anticipo: 05/08/2022</i>  <i>Anticipo 30%; saldo 70% a 10 meses con tasa de rendimiento del 4.5%</i>  <i>Plazo contractual 90 días; ampliaciones: 101 días planilla 6: 01/01/2023-31/01/2023 liquidada el 20/10/2023 (9 meses después)</i></p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>* TIENE CONTRATO DE INVERSIÓN PARA FINANCIAMIENTO</li> <li>* LOS DESEMBOLSOS DEBIERON HACERSE EN FUNCION DEL AVANCE DE LA OBRA Y ESO NO CONSTA EN EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO</li> <li>* ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</li> <li>* DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOBREPREGIO EN LA OBRA</li> <li>* ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO</li> <li>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</li> </ul>
3	PRE-GADIPMC-06-2022	ASFALTADO DE LAS VIAS PERIMETRALES DEL PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER FASE DE LA PLATAFORMA PRODUCTIVA COMERCIAL Y CULTURAL LA REMONTA CAYAMBE	<b>979.711,19</b>	EMPRESA PÚBLICA IMBAVIAL E. P.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONVENIO DE FINANCIAMIENTO INCUMPLIDO	<p><i>SEGÚN PLANILLA No 3 (04/12/2023)</i></p> <p>Monto del anticipo: \$979.711.19  Fecha del anticipo: 04/07/2022  Anticipo 30%; saldo 70% a 10 meses con tasa de rendimiento del 4.5%  Plazo contractual 90 días; ampliaciones: 27 días planilla 3: 05/09/2022-05/10/2022 liquidada el 04/12/2023 (14 meses después)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* TIENE CONTRATO DE INVERSIÓN PARA FINANCIAMIENTO</li> <li>* LOS DESEMBOLSOS DEBIERON HACERSE EN FUNCION DEL AVANCE DE LA OBRA Y ESO NO CONSTA EN EL CONTRATO</li> <li>* ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</li> <li>* DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOBREPREGIO EN LA OBRA</li> </ul>

						<p>* ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
4	SIE-GADIPMC-16-2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE	<b>169.396,25</b>	ESCOBAR MOROCHO CARLOS MARCELO	PLAZOS DE ENTREGA DE MATERIALES	<p>* <i>FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 70% \$118.577.38 POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (3/05/2023)</i></p> <p>* EL PROCESO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR ADECUACIÓN DE VÍAS CON MAQUINARIA DESDE EL 14 DE JUNIO DE 2023</p> <p>* EL ULTIMO INFORME DE FISCALIZACIÓN REMITIDO CORRESPONDE AL 04 DE JULIO DE 2023</p> <p><i>Conclusiones. - "se verifica que los sitios donde se ejecutará el proyecto no brindan las condiciones adecuadas a nivel de subrasante para recibir los materiales pétreos y adoquines, por lo cual, no es posible entregar los materiales, considerando que la subrasante de las vías aún no se encuentra niveladas y compactadas. Es necesario realizar los trabajos de desbanque, desalojo, compactación y nivelación de la subrasante de las vías del proyecto con el equipo caminero del GADIPMC".</i></p> <p>* ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE ESTE CONTRATO</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR INFORME DE FISCALIZACIÓN</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>

5	SIE-GADIPMC-15-2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO VIAS PRINCIPALES DE CARIACU	<b>244.682,54</b>	SALGADO MÉNDEZ MANUEL AURELIO	PLAZOS DE ENTREGA DE MATERIALES	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA (26/12/2023)</i></p> <p><i>Monto del anticipo: \$171.277.78</i>  <i>Fecha del anticipo:02/06/2023</i>  <i>Plazo contratado: 45 días</i>  <i>Fecha de inicio de plazo: 08/06/2023</i>  <i>Fecha de suspensión de plazo: 08/06/2023</i>  <i>Fecha de levantamiento de la suspensión de plazo: 28/11/2023</i>  <i>Fecha de entrega de totalidad de materiales: 11/12/2023</i>  <i>Liquidación del contrato: \$244.682.54</i></p> <p>* ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSION DEL PROCESO  * ES NECESARIO SOLICITAR INFORME DE FISCALIZACIÓN  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
6	SIE-GADIPMC-42-2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ADOQUINAMIENTO EN VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA DE OLMEDO	<b>107.242,15</b>	SALGADO MÉNDEZ MANUEL AURELIO	PLAZOS DE ENTREGA DE MATERIALES	<p><i>INFORMACIÓN SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA (16/10/2023)</i></p> <p><i>Monto anticipo: \$75.069.51</i>  <i>Fecha anticipo: 25/08/2022</i>  <i>Plazo contractual: 60 días</i>  <i>Pago anticipo: 25/08/2022</i>  <i>Inicio de plazo: 26/08/2022</i>  <i>Suspensión de plazo: 15/09/2022</i></p>

						<p><i>Levantamiento de plazo: 24/08/2023</i>  <i>Fin de plazo: 02/10/2023</i>  <i>Fecha de entrega de totalidad de materiales 08/09/2023</i>  <i>Liquidación del contrato: \$107.242.15</i></p> <p>* ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSION DEL PROCESO  * ES NECESARIO SOLICITAR INFORME DE FISCALIZACION  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
7	SIE-GADIPMC-52-2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL COMITÉ PROMEJORAS CONVALECENCIA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO	<b>125.105,40</b>	CHICAIZA GRANDA EDGAR IVAN	PLAZOS DE ENTREGA DE MATERIALES	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA (20/12/2023)</i></p> <p><i>Monto de anticipo: \$87.573.78</i>  <i>Fecha de anticipo: 26/10/2022</i>  <i>Plazo contratado: 60</i>  <i>Fecha de inicio de plazo: 28/10/2022</i>  <i>Fecha de suspensión de plazo: 26/12/2022</i>  <i>Fecha de levantamiento de la suspensión de plazo: 08/05/2023</i>  <i>Fecha de terminación contractual: 08/05/2023</i>  <i>Fecha de entrega de totalidad de materiales: 17/11/2023</i>  <i>Días de mora: 193</i>  <i>Liquidación del contrato: \$102.475.49</i></p> <p>* ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSION DEL PROCESO</p>

						<p>* ES NECESARIO SOLICITAR INFORME DE FISCALIZACION</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
8	COTO-GADIPMC-04-2022	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLISEOS DE LAS PARROQUIAS DE CANGAHUA, OTON Y ASCAZUBI	<b>554.491,43</b>	CONSORCIO COLISEOS	ESTUDIOS QUE DIFIEREN DE LA OBRA	<p>SEGUN INFORME DE PLANILLA No 4 (28/09/2023)</p> <p><i>Monto de anticipo: \$221.796.57</i></p> <p><i>Fecha de anticipo: 02/11/2022</i></p> <p><i>Plazo: 90 DIAS</i></p> <p><i>Suspensión: 103 DIAS</i></p> <p>* EXISTE UNA PARTIDA ASIGNADA POR \$598,611.70</p> <p>* DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOPREPRECIO EN LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
9	PRE-GADIPMC-14-2021	CONSTRUCCIÓN (ASFALTADO) DE LA VÍA AL REFUGIO DEL NEVADO CAYAMBE, CUARTA ETAPA	<b>961.571,56</b>	EMPRESA PÚBLICA IMBAVIAL E. P.	PLAZOS DE EJECUCIÓN EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO	<p>SEGÚN INFORME DE PLANILLA No 8 (04/10/2023)</p> <p><i>Monto de anticipo: \$\$480.785.78</i></p> <p><i>Fecha de anticipo: 19/11/2021</i></p> <p><i>Plazo: 180 días</i></p> <p><i>Suspensiones: 144 días</i></p> <p><i>Ampliaciones: 36 días</i></p>

						<p><i>* Periodo de trabajo 01/12/2022-18/01/2023 sin embargo la fecha de la planilla es del 04/10/2023.</i></p> <p>*EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 28/10/2022  * PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$76.543.38 SIN INCLUIR IVA  * ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA  * DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOPREPREGIO EN LA OBRA  * ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
10	COTO-GADIMC-03-2022	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA REMONTA DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	<b>925.046,02</b>	CARVAJAL RUIZ ARMANDO EFREN	<p>PLAZOS DE EJECUCIÓN Y ESTUDIOS QUE DIFIEREN DE LA OBRA</p> <p>EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO</p>	<p><i>SEGUN INFORME DE PLANILLA No 4 (19/12/2023)</i></p> <p><i>Monto del anticipo: \$370.018.41</i>  <i>Fecha del anticipo:09/09/2022</i>  <i>Plazo: 90 días</i>  <i>Suspensión plazo: 334 días</i>  <i>Prórroga: 88 días</i></p> <p>* EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 14/08/2023  * PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$74.001.27 SIN INCLUIR IVA  * ES NECESARIO QUE SE JUSTIFIQUE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</p>

						<p>* DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOPREPRECIO EN LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
11	MCO-GADIPMC-07-2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PARROQUIA DE CUZUBAMBA, SECTORES DE SAN PEDRO Y CASCAJO DE LA COMUNIDAD DE CHINCHINLOMA, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA	<b>112.089,17</b>	CASTELLANO TOVAR WILMER JAVIER	PLAZO DE EJECUCIÓN Y LA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA	<p><i>SEGUN INFORME DE PLANILLA No 1 (20/07/2021)</i></p> <p><i>Monto del anticipo: \$39231.21</i></p> <p><i>Fecha del anticipo: 18/03/2021</i></p> <p><i>Plazo: 90 días</i></p> <p>* OBRA SUSPENDIDA</p> <p>* NECESITAN AUTORIZACIÓN DE PASO EN LA VIA E -35</p> <p>* AVANCE DE OBRA: 65%</p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
13	COTO-GADIPMC-01-2021	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DEL PARQUE LA REMONTA DE CAYAMBE DEL CANTÓN CAYAMBE	<b>293.174,32</b>	ARTEAGA CRIOLLO WILLIAN DANIEL	<p>ESTUDIO CON EL CUAL SE CONTRATO EL PROYECTO NO SE AJUSTO A LA OBRA</p> <p>EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO</p>	<p><i>SEGÚN INFORME DE PLANILLA No 3 (15/03/2023)</i></p> <p><i>Monto del anticipo: 146,587.16</i></p> <p><i>Fecha del anticipo: 07/03/2022</i></p> <p><i>Plazo: 60 días</i></p> <p><i>Suspensiones: 190 días</i></p> <p><i>Ampliaciones: 36 días.</i></p> <p>* EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 28/04/2022</p>



						<p>* PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$12.373.433 SIN INCLUIR IVA</p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSION DE LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
14	SIE-GADIPMC-39-2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CUNETAS Y ADOQUINAMIENTO PARA LAS VÍAS DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA	<b>164.231,65</b>	SALGADO MÉNDEZ MANUEL AURELIO	PLAZOS DE ENTREGA DE MATERIALES	<p>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA (28/06/2023)</p> <p><i>Monto del anticipo: \$114.962.16</i></p> <p><i>Fecha anticipo: 09/09/2022</i></p> <p><i>Entrega: 10/05/2023</i></p> <p><i>Plazo: 30 días</i></p> <p><i>Suspensiones: 216 días</i></p> <p><i>Liquidación del contrato: \$164.231.65</i></p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
15	MCO-GADIMC-04-2022	CONSTRUCCIÓN DEL CGI DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	<b>113.597,13</b>	CEVALLOS RIVADENEIRA EDDY MAURICIO	ESTUDIO CON EL CUAL SE CONTRATO EL PROYECTO NO SE AJUSTO A LA OBRA	<p>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL (29/05/2023)</p> <p><i>Monto del anticipo: \$56.798.57</i></p> <p><i>Fecha anticipo: 09/09/2022</i></p> <p><i>Plazo contratado: 90 días</i></p> <p><i>Suspensiones: 62 días</i></p> <p>* EXISTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 26/01/2023</p> <p>* PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$8.974.17 SIN INCLUIR IVA</p>

						<p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
16	COTO-GADIPMC-01-2019.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CASA HACIENDA COMUNIDAD DE CARIACU DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA DEL CANTÓN CAYAMBE	<b>233.333,33</b>	CONSORCIO REHABILITACION CARIACU	PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS QUE DIFIEREN DE LA OBRA	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL (25/11/2020)</i></p> <p><i>Monto contratado: \$233.333.33;</i></p> <p><i>Liquidación del contrato: \$247.671.73</i></p> <p><i>Monto anticipo: \$116.666.67</i></p> <p><i>Fecha anticipo: 12/08/2019</i></p> <p><i>Plazo contratado: 240 días</i></p> <p><i>Suspensiones: 195 días</i></p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
17	MCO-GADIPMC-05-2020	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPOSANTO PARA EL CANTÓN CAYAMBE	<b>208.361,34</b>	GUTIERREZ CADENA MARCO ALEXANDER	DENUNCIA CIUDADANA CON REPECTO AL ESTUDIO DE SUELO	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 12/11/2020</i></p> <p><i>Monto anticipo: \$104.180.07</i></p> <p><i>Fecha anticipo: \$13/07/2020</i></p> <p><i>Plazo contratado: 45 días</i></p> <p><i>Días de suspensión: 60 días</i></p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
18	MCO-GADIPMC-06-2020	CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO, COMEDOR INSTITUCIONAL, Y ADECUACIONES DE LA RECEPCIÓN	<b>120.586,56</b>	CONSTRUCTORA ALMEIDA & ABARCA	EL EDIFICIO PRESUNTAMENTE PRESENTA GRIETAS Y	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL (21/10/2021)</i></p>

		DEL GADIP MUNICIPIO DE CAYAMBE			FALLAS DE CONSTRUCCIÓN	<p><i>Monto de liquidación del contrato: \$125.847.66</i>  <i>Plazo contratado 90 días</i>  <i>Ampliación del plazo: 30 días</i>  <i>Días de mora: 4</i></p> <p>* DENUNCIAS CIUDANAS RESPECTO A PRESUNTA MALA LA CALIDAD DE LA OBRA Y/O MATERIALES  * ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CGE  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
19	MCO-GADIPMC-19-2020	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE LA CHIMBA PARROQUIA OLMEDO	<b>158.350,54</b>	CARVAJAL RUIZ ARMANDO EFREN	DENUNCIA CIUDADANA SUGIERE VERIFICAR SI LA OBRA ESTA CUMPLIENDO O NO CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCIÓN	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL (08/02/2022)</i></p> <p><i>Monto de liquidación del contrato: \$137.951.29</i>  <i>Plazo contratado: 120 días</i>  <i>Fecha de suspensión: 20/01/2021</i>  <i>Fecha de levantamiento: 02/08/2021</i></p> <p>* DENUNCIAS CIUDANAS RESPECTO A PRESUNTA MALA LA CALIDAD DE LA OBRA Y/O MATERIALES  * ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CGE  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
20	PRE-GADIPMC-08-2021	EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	<b>116.000,00</b>	SANCHEZ VIÑACHI MARIA JUDITH	DENUNCIA CIUDADANA SUGIERE VERIFICAR SI EL MONTO DE LA OBRA CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA (14/01/2022)</i></p> <p><i>Plazo contratado: 90 días</i>  <i>Días de ampliación 30 días</i></p>

						<p><i>Días de mora: 3 días</i>  <i>Liquidación total del contrato: \$115.652.00</i></p> <p><i>*Fabricación e instalación recreativa cóndor y flores de páramo= \$82.400</i>  <i>* Fabricación e instalación recreativa juegos inclusivos kv1= \$33.600</i></p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA  * DENUNCIAS CIUDANAS RESPECTO A PRESUNTA MALA CALIDAD DE LA OBRA Y/O MATERIALES  * ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CGE  * DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOPREPRECIO EN LA OBRA</p> <p>ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
21	SIE-GADIPMC-2021	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA VÍA AL REFUGIO DEL NEVADO CAYAMBE EN LA PARROQUIA JUAN MONTALVO	<b>73.973,00</b>	CONSORCIO ADOQUINES REFUGIO	OBSERVACIONES EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y PLAZO- HAY RECEPCIÓN PRESUNTA	<p><i>SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA (19/07/2022)</i></p> <p><i>* Liquidación total del contrato: \$73.877.34</i>  * En el acta de recepción existe observaciones a la entrega de materiales: "En el informe de bodega Memorando No. No se detalla la fecha de recepción de todos los materiales,"</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>

22	PRE-GADIPMC-10-2021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LAS CALLES BOLÍVAR, JUAN MONTALVO, SUCRE Y MANTENIMIENTO VIAL EN LAS CALLES ASFALTADAS DEL BARRIO ÁLVAREZ CHIRIBOGA DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	<b>298.863,52</b>	EMPRESA PÚBLICA IMBAVIAL E. P.	PLAZOS Y ESTUDIOS DE LA OBRA SI SE AJUSTARON O NO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	<p><i>SEGUN INFORME DE PLANILLA No 3 (02/08/2022)</i></p> <p><i>Monto del anticipo: \$149.431.76</i>  <i>Fecha del anticipo:24/09/2021</i>  <i>Plazo: 75 días</i>  <i>Suspensión 1: 26 días; suspensión 2: 76 días</i>  <i>Periodo de trabajo: 24/11/2021-09/04/2022</i></p> <p>* ES NECESARIO JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA  * DENUNCIAS CIUDANAS RESPECTO A PRESUNTA MALA CALIDAD DE LA OBRA Y/O MATERIALES  * ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CGE  * ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
23	PRE-GADIPMC-08-2022	SERVICIO DE DISEÑO PRODUCCIÓN E INSTALACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ROSTRO DE DOLORES CACUANGO Y COLIBRIES SOBRE ROSAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA REMONTA DEL CANTÓN CAYAMBE	<b>180.000,00</b>	CORDOVA LARA CARLOS NIXON	DENUNCIA CIUDADADANA SUGIERE VERIFICAR SI EL MONTO DE LA OBRA CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	<p><i>SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD (23/11/2022)</i></p> <p><i>Plazo: 90 días</i>  <i>Forma de pago: 60% Anticipo, 40% a la entrega.</i>  <i>No tiene días de retraso</i>  <i>Liquidación del contrato: \$180.000</i></p> <p><i>TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS (1 Rostro de Dolores Cacuango y 15 Colibríes):</i>  Diseño: \$36.200  Producción: \$122.860  Instalación: \$10.100  Registro: \$10.840</p>

						<p>1 rostro de Dolores Cacuango: \$73.687.50 15 colibríes: \$106.312.50, (\$7087.50 c/u)</p> <p>* DENUNCIAS CIUDANAS RESPECTO A PRESUNTA MALA CALIDAD DE LA OBRA Y/O MATERIALES ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CGE</p> <p>* DENUNCIA CIUDADANA DE PRESUNTO SOPREPRECIO EN LA OBRA ES NECESARIO REQUERIR INFORME DE ESTUDIOS DE MERCADO</p> <p>* ES NECESARIO SOLICITAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO</p>
--	--	--	--	--	--	--