

# MSC. GUILLERMO ANTONIO GUAÑA HIDALGO CONCEJAL

## PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

### FISCALIZAR LA GESTIÓN DEL ALCALDE O ALCALDESA

De conformidad al COOTAD. - Art. 57 literal m.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: literal m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; me permito presentar la fiscalización de obras;

Art. 58 literal d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley.

### PARQUE LA REMONTA – PARROQUIA CAYAMBE

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción de baterías sanitarias en el parque temático La Remonta en la ciudad de Cayambe”
<b>PROCESO</b>	PRE-GADIPMC-10-2020 (régimen especial)
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Empresa Pública de vialidad IMBAVIAL EP, representante legal Arq. Fausto Patricio Vaca Ulloa.
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$42.359,56
<b>RUBROS DE OBRA</b>	1.- Movimiento de tierras 2.- Estructura - revestimientos 3.-Carpintería y herrería 4.- Instalaciones sanitarias 5.-Instalaciones eléctricas 6.-Adoquinado zona baterías sanitarias
<b>FORMA DE PAGO</b>	50% del monto del contrato será entregado posterior a la suscripción del contrato el 50 % restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	60 días
<b>GARANTIAS</b>	1.- Garantía Técnica para ciertos Bienes 2.- Devolución de las Garantías
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	82 M2 de construcción, Obra importante para la ciudadanía cayambeña, un espacio destinado a los servicios higiénicos, cuenta con servicios para hombres con dos urinarios y dos lavamanos, servicios higiénicos para mujeres tres sanitarios y dos lavamanos, un servicio higiénico para personas con capacidades especiales y zona adoquinada de ingreso en este bloque.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado y entregado mediante Convenio de cogestión para el buen uso y mantenimiento del parque la REMONTA, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe y Asociación de Trabajadores Autónomos La Libertad del Barrio La Remonta.

**OBRA EN INICIO**



**OBRA CULMINADA**



**BARRIO SANTA LAURA DE CHANGALÁ – PARROQUIA CAYAMBE**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Iluminación de la cancha del barrio Santa Laura de Changala de la ciudad de Cayambe.”
<b>BENEFICIARIOS</b>	306 habitantes director
<b>PROCESO</b>	MCO-GADIPMC-05-2021 (menor cuantía)
<b>OFERENTES</b>	1.- Placido Vinicio Quimbiamba Quilumbaquin
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Placido Vinicio Quimbiamba Quilumbaquin.
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$22.319,00 dolares americanos, sin incluir el IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	50% del monto del contrato que se entregará posterior a la suscripción del contrato, el saldo, esto es el 50%, se lo hace mediante pago contra presentación de planillas finales.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	45 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	1.- 2 años en materiales eléctricos (reflectores, postes metálicos y elementos de maniobra eléctrica), 2.- 1 año en equipos de gimnasio al aire libre, Juegos infantiles, equipamiento deportivo por daños y vicios ocultos, a más de lo estipulado en el código civil.
<b>CONTRATO MODIFICATORIO</b>	Aclaratoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La fórmula polinómica establecida en el estudio es diferente al detallado en el contrato, ya que éste contiene un índice de materiales adicional (“M” Artículos de Soldadura).</li> <li>✓ En el contrato, referente a la fórmula polinómica y cuadrilla tipo se evidencia dos columnas con distintos valores de coeficientes.</li> <li>✓ Adicional a esto, la sumatoria de los coeficientes del estudio y contrato son</li> </ul>

	<p>diferentes a 1.</p> <p>✓ Debido a las observaciones encontradas en la fórmula polinómica, no será posible realizar el cálculo de los reajustes de precios para efecto del pago de la Planilla Única De Liquidación.</p>
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el personal técnico y promotor del GADIPMC, se realiza la verificación de los materiales, mismos que entrega el contratista dentro de los tiempos establecidos en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas; construcción e implementación del sistema de iluminación de la cancha de fútbol del barrio Santa Laura de Chángala, construcción de una cancha de vóley y media cancha de básquet, obra de gran impacto que fomentará y motivará la práctica del deporte en todos sus habitantes y moradores del barrio, y permitir el uso de esta área en horas nocturnas.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado, y entregado al barrio Santa Laura de Changala para su uso y cuidado respectivo.



### BARRIO SAN ANTONIO DE CRUZ LOMA – PARROQUIA CAYAMBE

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción de la cancha de uso múltiple para la casa comunal y guardería infantil del barrio San Antonio de Cruz Loma de la ciudad de Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	74 habitantes
<b>PROCESO</b>	MCO-GADIPMC-09-2021 (Menor Cuantía Obras)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Cevallos Rivadeneira Eddy Mauricio</li> <li>2.- Marco Alexander Gutiérrez Cadena</li> <li>3.- José Luis Gaibor Núñez</li> <li>4.- Jennyfer Nataly Hinostroza Gualoto</li> <li>5.- Graciela Estefanía Montero Naranjo</li> </ol>



<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Ing. Graciela Estefanía Montero Naranjo
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$9,106.16 dolares americanos, sin incluir el IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	50% del monto del contrato como anticipo, el saldo, 50 % se lo hace mediante pago contra presentación de planillas final.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	20 días
<b>GARANTIAS TECNICAS</b>	1.- POR BUEN USO DEL ANTICIPO: el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo. 2.- GARANTIA TÉCNICA : 2 años en los materiales y de 5 años por daños y vicios ocultos
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director DE Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica la obra conjuntamente con los técnicos y promotor del GADIPMC, se constata la construcción de 237 M2 de canchas multifuncional incluido arcos y aros, que permitirá la práctica del fútbol, volley y básquet, dimensiones que se ajustan al espacio físico del lugar, obra entregada en el plazo establecido en el contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado; el cuidado y mantenimiento de las áreas será responsabilidad del barrio y de todos los integrantes y grupos que con su labor cuiden y mejoren el área, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población y la imagen del sector.



### BARRIO SAN NICOLÁS CALLE URUGUAY - PARROQUIA CAYAMBE

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la construcción del adoquinado de la calle Uruguay y en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS</b>	1.299 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE GADIPMC-07-2021 (subasta inversa)
<b>OFERENTES</b>	1.- Guanopatin Chiluisa Silvia Verónica 2.- Loachamin Chano Freddy Daniel 3.- Salgado Méndez Manuel Aurelio 4.- Escobar Morocho Carlos Marcelo
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Carlos Marcelo Escobar Morocho
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$53,309.95, dólares americanos, sin incluir IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 70%, el saldo del 30% se lo realiza al finalizar la ejecución del mismo, posterior a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva.

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	50 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Calidad de los bienes, presentada por el contratista tiene vigencia de 12 meses para cada uno de los rubros
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director De Obras Publicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Obra en ejecución por cogestión, se realiza trabajos de replanteo de la vía, levantamiento de piedra, conformación y compactación de subrasante, tendido y compactación de sub-base y adoquinado de la vía, revisado los materiales en el lugar, se verifica que los adoquines son de hormigón cuyo tamaño es de 12 mm (1/2”). Se constata el espesor del adoquín de 8cm, la dimensión del adoquín hexagonal es de 22,0cm x 24,0 cm, no han presentado roturas en dichos adoquines, sus caras perfectamente escuadradas y paralelas. Se instala las bermas cada 40 m2, para reducciones en los esfuerzos de flexión y en las deflexiones producidas por las cargas de los vehículos, las cuales se pueden traducir en una disminución del espesor de diseño.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	Con un avance de la obra de adoquinado de 75%.

**ESTADO ANTIGUO**



**TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON LA EMAPAAC**



**OBRA EN EJECUCIÓN**



### PARQUE YAZNAN – PARROQUIA CAYAMBE

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Servicio de adecuación y mejoramiento de los juegos recreativos del parque Yaznan en la parroquia de Juan Montalvo del cantón Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	107.660 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE GADIPMC-35-2021 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	1. Constructora INMOBILIARIA Castellano CIA. LTDA 2. Zaldumbide Ayala Marco Alexander
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Marco Alexander Zaldumbide Ayala
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$26,000.00 sin incluir el IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo 50%, el saldo del 50% se lo realiza al finalizar la ejecución del mismo, posterior a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	60 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Calidad de los bienes, presentada por el contratista tiene vigencia de 12 meses para cada uno de los rubros
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Directora de Ambiente
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica la adecuación y mejoramiento de los juegos recreativos del Parque Yaznan, mismos que se encuentra óptimo para su uso, brindando un espacio adecuado para el esparcimiento de los ciudadanos, visitantes y turistas que frecuentan el lugar para realizar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento junto a sus familiares.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado, para la utilización de la ciudadanía Cayambeña





**PLAZA DOMINICAL – PARROQUIA CAYAMBE**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Adecuaciones de la Plaza Dominical de la ciudad de Cayambe.
<b>BENEFICIARIOS</b>	49.659 habitantes
<b>PROCESO</b>	PRE-GADIPMC-09-2020 (régimen especial)
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. INMOSOLUCIÓN Representante Legal, Ing. Freddy Bayardo Merizalde Heredia.
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$ 338.343.43 USD (Sin IVA). Contrato complementario por reajuste de precios por un valor de USD 26.723,31, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	50% del monto del contrato como anticipo, el 50 % restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	45 días, con incremento de plazo 30 días por los trabajos del sistema eléctrico, plazo final: 75 días.
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Garantía Técnica para ciertos Bienes. Será válida por doce (12) meses a partir de la firma del acta recepción definitiva.
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Realizada la visita y constancia del avance de la obra conjuntamente con los técnicos y promotor del GADIPMC, así como los moradores del sector mediante Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0062-M informe y sugerí lo siguiente: revisado el contrato y en el lugar se evidenció que únicamente falta complementar la energía eléctrica dentro de la Plaza Dominical, en el contrato contempla este rubro, por lo que sugiero disponga al Administrador y fiscalizador del Contrato agilite este proceso, a fin de entregar esta obra y sea útil para la ciudadanía. De igual manera, sugiero que se haga un estudio técnico, si es viable o no bajar la grada del ingreso a los baños de la Plaza Dominical, a fin de garantizar las adecuadas condiciones y seguridad a los usuarios. Se evidencia la construcción del adoquinado con piedra sobre la superficie interna de la Plaza Dominical, evacuación de las aguas lluvias, se verificó el adecuado funcionamiento de las lámparas, instalación del Medidor de energía eléctrica por parte de Emelnorte, instalación de un medidor en la Plaza dominical, se aplica de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado y entregado a la ciudadanía.

**OBRA EN EJECUCIÓN**



**OBRA TERMINADA**



**BARRIO SAN MIGUEL DE CRUZ LOMA – PARROQUIA CAYAMBE**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción de la red de alcantarillado sanitario del barrio San Miguel de Cruz Loma de la ciudad de Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	56 habitantes
<b>PROCESO</b>	MCO-GADIPMC-14-2020 (Menor Cuantía Obras)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gutiérrez Cadena Marco Alexander</li> <li>2. BJV Construcciones CIA. LTDA.</li> <li>3. Carvajal Ruiz Armando Efrén</li> <li>4. Salgado Peñaherrera Sandra Verónica</li> <li>5. Alvear Oña Marlon Enrique</li> <li>6. Castellano Tovar Wilmer Javier</li> <li>7. Lascano Cabrera Sebastián David</li> <li>8. Montero Naranjo Graciela Estefanía</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	BJN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, representado por el Ing. Walter Hernán Jaramillo Gómez
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$32.042,70 sin incluir el IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50% del monto del contrato que se entregará posterior a la suscripción del contrato, el saldo, esto es el 50% restante, se lo hace mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato de cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	60 días
<b>GARANTIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garantía de Fiel Cumplimiento,</li> <li>2. Garantía por Anticipo,</li> <li>3. Garantía Técnica para ciertos Bienes,</li> <li>4. Devolución de las Garantías)</li> </ol>
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Construcción de 672 metros de red de alcantarillado, se utiliza tubería de PVC, que benefician a 56 habitantes del sector y mejorar la infraestructura de la calle beneficiada, obra construida de acuerdo a las Normas de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado y en funcionamiento.





## PASAJE RAMÓN ANDRANGO - BARRIO CHIMBORAZO – PARROQUIA CAYAMBE

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción del adoquinado del pasaje Ramón Andrango del barrio Chimborazo de la ciudad de Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	46 habitantes
<b>PROCESO</b>	MCO-GADIPMC-11-2021 (Menor Cuantía Obras)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cevallos Rivadeneira Eddy Mauricio</li> <li>2. CONSTRUARQ MAICA CIVILCOM SA</li> <li>3. Salgado Méndez Manuel Aurelio</li> <li>4. CIVILDEM CONSTRUCTO RES CIA LTDA</li> <li>5. Hinostrza Gualoto Jennyfer Nataly</li> <li>6. Montero Naranjo Graciela Estefanía</li> <li>7. Constructo Ra Almeida &amp; Abarca HIDRAACONST CIA.LTDA.</li> <li>8. Gutiérrez Cadena Marco Alexander</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	CIVILDEM CONSTRUCTORES CIA. LTDA, representado legalmente por el Ing. Diego Marcelo Chanchay Anaguano,
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$22.927,35 sin incluir el IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50% del monto del contrato que se entrega posterior a la suscripción del contrato, previa presentación de la respectiva garantía, el saldo del 50% se lo hará mediante pago contra presentación de la planilla única, debidamente aprobada por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garantía por anticipo</li> <li>2. Garantía Técnica para ciertos Bienes</li> </ol>
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el equipo técnico de fiscalización, promotor del GADIPMC y moradores del sector se verifica el avance la de construcción de 720m2 de adoquinado y 240 metros lineales de bordillos, obra que es de vital importancia tanto por la seguridad, como por la comodidad que brindan las vías a las personas que habitan y transitan por estas zonas, se verifica el tendido de de sub-base, Capa de arena, adoquín rectangular de concreto de 20cm de longitud x 10cm de ancho, espesor de 8cm., se cumple con las especificaciones técnicas establecidas y dentro del tiempo estipulado en el contrato.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado



**PARROQUIA CAYAMBE - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN CAYAMBE**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de macetones y bancas para el embellecimiento de espacios públicos del cantón Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS</b>	107.660 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-24-2021 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guzmán Albornoz Christian Santiago</li> <li>2. Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny</li> <li>3. Andrango Quimbiamba Pablo Miguel</li> <li>4. Viteri Gómez Margoth Edith</li> <li>5. Nieto Pillajo Luis Santiago</li> <li>6. Gutiérrez Herrera Jennifer Diane</li> <li>7. Tello Arteaga Víctor Hugo Edgar</li> <li>8. INDUSTRIAL CISNEROS &amp; BRAVO CSMSEVIMET CIA.LTDA.</li> <li>9. López Chicaiza Mauricio Javier</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Eco. Víctor Hugo Edgar Tello Arteaga
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$21.777,00, sin incluir el IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	El pago se realiza contra entrega de los bienes de acuerdo al objeto del contrato ejecutado.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Garantía Técnica para ciertos Bienes</li> <li>2.- Garantía Técnica</li> </ol>
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Ambiente
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	<p>Se ha mejorado el ornato de las calles Sucre y Bolívar del centro urbano y Plaza Dominical del Cantón Cayambe, colocando macetones en esquinas y sitios señalados, con el fin de promover el turismo.</p> <p>Realizar la ornamentación de la de la ciudad de Cayambe a través de la colocación de macetones y bancas que proporcionen mayor calidez a este espacio público de conformidad a las especificaciones técnicas.</p>
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado





**PARRPOQUIA CAYAMBE - CALLES BOLÍVAR, JUAN MONTALVO, SUCRE Y BARRIO ÁLVAREZ CHIRIBOGA**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción de adoquinado en las calles Bolívar, Juan Montalvo, Sucre y mantenimiento vial en las calles asfaltadas del barrio Álvarez Chiriboga de la ciudad de Cayambe.”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	51 habitantes
<b>PROCESO</b>	<b>PRE-GADIPMC-10-2021</b> (régimen especial)
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Empresa Pública de Vialidad IMBAVIAL EP
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$298.863,51600 dolares americanos, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50%, el saldo, del 50 % restante, se lo hace mediante pago contra presentación de planillas.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	75 días
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica el tendido de la sub-base, conformación y compactación, se verifica el adoquín de 22 x 24x8cm, no se evidencia fisura alguna en el adoquín, mismos que son colocados en los tramos afectados de las calles Bolívar, Juan Montalvo y Sucre De igual manera en las calles del barrio Álvarez Chiriboga se realiza el bacheos asfálticos, sellado de fisuras y una capa de sellado con mortero asfáltico.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado





### ESCUELA MUNICIPAL – PARROQUIA CAYAMBE

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción de muro de contención en la Escuela Municipal del cantón Cayambe”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	529 habitantes
<b>PROCESO</b>	MCO-GADIPMC-02-2021 (Menor Cuantía Obras)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Montero Naranjo Graciela Estefanía</li> <li>2. Lascano Cabrera Sebastián David</li> <li>3. BJV Construcciones Cía. Ltda.</li> <li>4. Gaibor Núñez José Luis</li> <li>5. Constructora Almeida &amp; Abarca HIDRAACONST Cía. Ltda.</li> <li>6. Gutiérrez Cadena Marco Alexander</li> <li>7. Castellano Tovar Wilmer Javier</li> <li>8. Carvajal Ruiz Armando Efrén</li> <li>9. Alvear Oña Marlon Enrique</li> <li>10. CIVILDEM Constructores Cía. Ltda.</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Ing. Estefanía Graciela Montero Naranjo
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$35.714,29 dólares americanos, sin incluir el IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50% del monto del contrato, previa presentación de las respectivas garantías, el saldo, 50 % se lo hace mediante pago contra presentación de planillas finales.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	70 días
<b>GARANTIAS</b>	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, 75, 76 y 77 de la LOSNCP
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica la limpieza manual, retiro de la malla que cubría el cerramiento, colocación de tubos D=110mm para drenaje, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas a fin de garantizar una mejor cobertura de la infraestructura física, la estabilidad y seguridad de la infraestructura (bloques de aulas) de la Unidad Educativa Cayambe
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado

## PARROQUIA JUAN MONTALVO

### BARRIO PRIMERO DE MAYO Y COLINAS DEL YASNAN

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Iluminación del estadio y área recreativa del barrio Primero de Mayo y construcción de cerramiento de malla del área comunal del barrio Colinas del Yaznan de la parroquia Juan Montalvo”
<b>BENEFICIARIOS</b>	1019 habitantes
<b>PROCESO</b>	MCO-GADIPMC-06-2021 ( menor cuantía obras)
<b>OFERENTES</b>	1.- Quimbiamba Quilumbaquin Placido Vinicio 2.- Estacio Almeida Henry Santiago
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Sr. Henry Santiago Estacio Almeida
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$22.319,94 dolares americanos, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50% del monto del contrato, previa presentación de las respectivas garantías. el saldo, esto es el 50%, se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	60 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75, y 76 de la LOSNCP
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se realiza la verificación conjuntamente con el promotor del GADIPMC, y la directiva del sector, en el lugar contempla la instalación de un poste de hormigón, la extensión de red de Media Tensión, para realizar el montaje del transformador monofásico de 15KVA, además se verifica la instalación de postes metálicos ornamental con reflectores led, el proyecto se abastecerá de energía de la red de media tensión disponible en el poste C2P1527, se instala una bajante de baja tensión en el poste nuevo, se instala un medidor monofásico 3hilos/220Vac, está ubicado en una construcción existente en el área recreativa en un tablero de distribución principal. De igual forma se constata la construcción del cerramiento del área recreativa que tiene el barrio Colinas del Yaznan, cumple sus especificaciones técnicas y los tiempos establecidos de entrega de la obra.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado

### VÍA AL REFUGIO DEL NEVADO- PARROQUIA JUAN MONTALVO

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la vía al Refugio del Nevado Cayambe en la parroquia Juan Montalvo.”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	2602 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-10-2021 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	1.- Loachamin Chano Freddy Daniel 2.- Consorcio Adoquines Refugio Nevado Cayambe Construye 3.- Guanopatin Chiluisa Silvia Verónica 4.- Salgado Méndez Manuel Aurelio

	5.- Escobar Morocho Carlos Marcelo
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Consortio Adoquines Refugio Nevado Cayambe, integrado por Abg. Guillermo Eduardo Castillo Cobos, Ana Lucia Cumbal Cacuango, y Carla Gabriela Carrasco Osejos
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$73,973.00 dolares americanos, sin incluir IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 70%, el saldo, del 30% restante, se lo realizará al finalizar la ejecución del mismo, posterior a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	40 días
<b>GARANTIAS</b>	1.- Garantía de fiel cumplimiento 2.- Garantía por Buen uso del Anticipo 3.- Garantía Técnica
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se constata el materiales pétreo para la sub-base, en las volquetas para constatar si llega completo los metros cúbicos, antes de ser votadas, de igual forma se verifica el tamaño de los adoquines hexagonal de 22,0cm x 24,0 cm, alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas; de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, según los análisis realizados por el departamento de Fiscalización del GADIPMC, no pasan ensayos debido a la falta de resistencia.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	Bordillo 100% culminado y en proceso de análisis.





**PARROQUIA ASCAZUBI**

**EL MANZANO Y MONTESERRÍN ALTO**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para el cambio de tubería en los sistemas de agua para consumo humano en el Manzano y Monteserrín Alto de la parroquia Ascázubi.”
<b>BENEFICIARIOS</b>	278 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-16- 2021 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jerez Custode Marcelo Alejandro</li> <li>2. Loachamin Chano Freddy Daniel</li> <li>3. Ochoa Guerrero Christian Fabián</li> <li>4. Katty Karina Salvatierra Bravo</li> <li>5. Juan Antonio Segovia Cruz</li> <li>6. Solís Guevara Silvia Jeannette</li> <li>7. Urbanica Ingeniería y Servicios Urbaciv Cía. Ltda.</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Freddy Daniel Loachamin Chano,
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$20.987,00 dolares americanos, sin incluir el IVA:
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo de 50%, el saldo del 50 % restante, se lo realiza al finalizar la ejecución del mismo, posterior a la suscripción del acta de entrega recepción única y definitiva.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días,
<b>GARANTIA TECNICA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Garantía por anticipo.</li> <li>2.- Garantía Técnica</li> <li>3.- Devolución de las Garantías</li> </ol>
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	<p>En la comunidad el Manzano existen permanente roturas de las tuberías, causado por las altas presiones y el tiempo de vida de la tubería. Esta situación genera continuos desabastecimientos de agua a los usuarios de la red.</p> <p>En el caso de Monteserrín Alto la mayor parte del sistema fue construido por los usuarios, sin ninguna dirección técnica y con materiales inadecuados (mangueras), razón por la cual el caudal es intermitente, y requieren labores continuas de reparación.</p> <p>Se verifica los materiales entregados por el contratista conjuntamente con el equipo técnico del GADIPMC, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y el contrato; obra que conducirá el agua para el consumo humano mediante tuberías de PVC a un mínimo de 25 usuarios en Monteserrín Alto y 35 usuarios en El Manzano.</p>
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% entregado el material a las dos comunidades, en la comunidad de El Manzano con un avance de obra del 60%, el trabajo en minga lo realizan los días sábados y en la comunidad de Monteserrin Alto tiene un avance de obra del 90% , de igual forma con trabajo comunitario en minga los días sábados.

**EL MANZANO**



### MONTESERRIN ALTO



### BARRIO SAN FRANCISCO - PARROQUIA DE ASCAZUBI

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas para el Barrio San Francisco en la Parroquia de Ascazubi”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	190 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-60-2018 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	1.- Génesis Beatriz Ulloa González 2.-Solis Guevara Silvia Jeannette
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Dra. Silvia Jeannette Solís Guevara
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$16.400,00 dolares americanos, sin incluid IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Contra entrega de 100%, se liquida el valor total, una vez finalizado la entrega de materiales de construcción.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director d Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	<p>Se verifica la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas conjuntamente con los técnicos del GADIPMC, y se constata la utilización de los materiales entregados por el contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y el contrato, la calidad de materiales proporcionados por el contratista, en los tiempos establecidos en el contrato.</p> <p>Mediante Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0025-M, dirigido al ejecutivo manifiesto: Se requiere de entrega de materiales, con el propósito de terminar y poner en funcionamiento la planta de tratamiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se requiere de un soldador, una planta eléctrica y un generador, a fin de proceder con el cerramiento del Tanque.</li> <li>2. Se entregue los materiales respectivos para señalización interna</li> <li>3. Se requiere de un estudio para la implantación del agua potable</li> <li>4. Se requerimiento de plantas nativas u ornamentales de acuerdo al estudio que realice la Dirección de Ambiente.</li> <li>5. Se requiere de arena fina para el enlucido del Tanque.</li> </ol> <p>Con Memorando Nro. GADIPMC-VAL-2021-0060-M, manifiesto que durante la fiscalización de la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas mantuve una reunión con los dirigentes del barrio San Francisco de Ascazubi, en el cual manifestaron que requerían de unas rejillas mismo que contempla dentro del</p>

	presupuesto de la obra, por lo que solicito, disponga al Director de Obras Públicas se haga la entrega del material de forma inmediata, a fin de que se culmine la construcción del tanque.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado, entregado y en funcionamiento



### SAN JUAN DE ASCAZUBI

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de los materiales de construcción para la complementación del alcantarillado sanitario San Juan de Ascazubi”
<b>BENEFICIARIOS</b>	442 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-54-2019 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	1.- Solís Guevara Silvia Jeannette 2.-Marcelo Alejandro Jerez Custode 3.- Manuel Aurelio Salgado Méndez
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Ing. Jerez Custode Marcelo Alejandro
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$7.450,00 dolares americanos, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Contra entrega, se cancela una vez finalizada entrega de materiales de construcción.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Publicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el equipo técnico y promotora del GADIPMC, se realiza la constatación del avance de la complementación de alcantarillado, se verifica la utilización de los materiales entregados por el contratista, la calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, los trabajos se ejecutan con normalidad, con la mano de obra de los beneficiarios y asistencia técnica y un maestro de obra del GADIPM
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado



**OBRA EN EJECUCIÓN**



**OBRA CULMINADA**



**PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA**

**BARRIO ROSALÍA**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Construcción del sistema de bombeo e impulsión del recurso hídrico desde el canal de riego el Pisque y descarga en el primer tanque de reserva (cota 2717 m.s.n.m) de agua para consumo humano del barrio Rosalía parroquia santa Rosa de Cuzubamba.”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	2200 habitantes
<b>PROCESO</b>	PRE-GADIPMC-13-2020 (régimen especial)
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	La Cuadra Compañía Inmobiliaria Y Comercializadora S.A INMOSOLUCIÓN, legalmente representada por Freddy Bayardo Merizalde Heredia.
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$35.089,90 dolares americanos, sin incluir IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo 50% del monto del contrato y presentación de la respectiva garantía, el saldo del 50 % restante, se realizará mediante pago con la presentación de planillas mensuales.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	60 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Garantía Técnica para ciertos Bienes Garantía Técnica Devolución de las Garantías

<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	<p>Se constata la construcción de la obra, en el que solicito apoyo técnico de la EMAPAAC, para lo cual oficialice al señor Alcalde a fin dar a conocer las novedades y tomar correcciones, mediante Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0026-M, que dice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- El desabastecimiento en la cisterna se debe a la diferencia de potencia entre la bomba de succión del canal con la bomba de impulsión del sistema de bombeo de 3 HP y 15 HP respectivamente; para lo cual se recomienda que la bomba de succión del canal sea de la misma potencia de la bomba de impulsión 15 HP.</li> <li>2.- La bomba de impulsión sumergible se localiza a un metro respecto al fondo del reservorio instalada de manera vertical, lo que implica que se desaproveche 12 m<sup>3</sup> de reserva; se recomienda que la bomba de impulsión esté instalada de manera horizontal a una altura de 0.50m con respecto al fondo del reservorio aprovechando el mayor volumen de agua.</li> <li>3.- En la salida de la tubería de succión esta una válvula reguladora de presión; se recomienda como medida de protección colocar un filtro antes de esta válvula, prolongando la vida útil de sus accesorios, ya que al estar compuesta por sensores e impulsando aguas de canal abierto con impurezas, está altamente expuesta a daños en sus sensores; así mismo la calibración de las presiones de esta válvula debe ser realizado por personal especializado del contratista, evitando manipulaciones externas previo a la recepción de la obra.</li> <li>4.- La válvula de compuerta, válvula reguladora, accesorios y tubería de PVC a la salida del sistema de bombeo deben estar ancladas con bloques de hormigón, evitando el desprendimiento al apagarse el bombeo.</li> <li>5.- Colocación de accesorios de protección para evitar golpe de ariete al producirse cambios bruscos o paradas repentinas en el bombeo provocando ondas de sobrepresión y sub-presión en la conducción; se recomienda colocar válvula de alivio rápido, dispositivos que permiten de forma automática y casi instantánea la salida de la cantidad necesaria de agua para que la presión máxima positiva en el interior de la tubería no exceda de un valor límite prefijado, válvula de apertura anticipada diseñadas para que se abran en el momento de parada de la bomba, cuando se produce la depresión inicial, de tal forma que cuando regresa la onda de sobrepresión, la válvula se encuentre totalmente abierta, minimizando al máximo las sobrepresiones que el transitorio puede originar, válvula check a la salida de la bomba, para impedir que ésta gire en sentido contrario debido al retroceso de la columna de agua cuando se para el equipo de bombeo. Asimismo, protege la bomba contra las sobrepresiones y evita que la tubería de impulsión se vacíe y una válvula check en la mitad del trayecto de la línea de impulsión.</li> <li>6.- Colocar la totalidad de la tubería de PVC con unión elastomérica (U/Z) garantizando y evitando fallas en las uniones, lo que no se puede garantizar con uniones espigocampana, ya que de existir exceso de soldadura esta con el pasar de los años se cristaliza y al existir presiones altas se produce fisuras provocando daños en las tuberías.</li> </ol> <p>Estas recomendaciones planteadas en el proyecto, se debe previamente socializar y consultar el criterio técnico de diseñador del proyecto, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de bombeo</p>
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	95% avance de obra.



### CALLE CARLOTA DÍAZ, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CUZUBAMBA

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado, red de agua para consumo humano y muro de contención de la calle Carlota Díaz, en el centro poblado de Santa Rosa de Cuzubamba”.
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	371 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-17-2021
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jerez Custode Marcelo Alejandro</li> <li>2. Ochoa Guerrero Christian Fabián</li> <li>3. Segovia Cruz Juan Antonio</li> <li>4. Solís Guevara Silvia Jeannette</li> <li>5. Loachamin Chano Freddy Daniel</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Ing. Marcelo Alejandro Jerez Custode
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	USD 29,890.00, sin IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	El pago contra entrega de los materiales de acuerdo a los ítems objetos del contrato.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA</b>	Garantía Técnica
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se constató conjuntamente con la promotora del GADIPMC, directiva y beneficiarios del sector, el inicio de obra, con la ampliación de la vía, mismo que mediante Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0117-M dirigido al ejecutivo se solicitó se atiende con la maquinaria respectiva para agilizar los trabajos, al momento se encuentra trabajando la maquinaria en la excavación para el alcantarillado, se



	verifica que los materiales ha sido entregados por el contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas y dentro de los tiempos que estipula en el contrato.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	5% inicio de obra.



#### SECTOR 4 ESQUINAS DEL CENTRO POBLADO, SANTA ROSA DE CUZUBAMBA

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la construcción de muro de contención sector 4 esquinas del centro poblado, de Santa Rosa de Cuzubamba”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	282 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-01-2021 ( subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loachamin Chano Freddy Daniel</li> <li>2. Jerez Custode Marcelo Alejandro</li> <li>3. Solís Guevara Silvia Jeannette</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Ing. Freddy Daniel Loachamin Chano
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	USD 27.111,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50%, el saldo del 50% se realiza al finalizar la ejecución del mismo.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Garantía por Buen u so del Anticipo Garantía Técnica para ciertos Bienes
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el equipo de fiscalización y promotora del GADIPMC, se constata la entrega de materiales por parte del contratista, dentro del tiempo establecido en el contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para la construcción del muro de contención en el sector 4 esquinas del centro poblado de Santa Rosa de Cuzubamba, el mismo que está basado en el diseño estructural de un muro tipo cantiléver con la implementación de un sistema de drenaje que coadyuve la obra.

<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado
--------------------------	----------------

**ENTREGA DE MATERIALES Y EN EJECUCIÓN**



**OBRA CULMINADA**



**PARROQUIA DE CANGAHUA**

**CENTRO POBLADO**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para el mejoramiento del alcantarillado y adoquinado en el centro poblado de la parroquia de Cangahua.”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	391 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE GADIPMC-26-2021 (subasta inversa electrónica)
<b>OFERENTES</b>	1. Loachamin Chano Freddy Daniel
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Ing. Freddy Daniel Loachamín Chano,
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	USD 12.124,81, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	El pago se realiza contra entrega una vez finalizada la entrega de los materiales de construcción.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA</b>	Garantía Técnica
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas

<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica la obra de alcantarillado, conjuntamente con el promotor del GADIPMC y dirigentes del GAD Parroquial, se constata la entrega de materiales entregados por el contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y plazos fijados según el contrato, la obra está en ejecución con los trabajos en minga de los beneficiarios y asistencia técnica del GADIPMC, por época invernal no se ha culminado la obra, cabe señalar que la sub-base entregará el GAD Parroquial de Cangahua y el adoquín por parte del GADIPMC.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	70% avanzada la obra

**ENTREGA DE MATERIALES**



**OBRA EN EJECUCIÓN PARA ALCANTARILLADO**



**OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO Y BORDILLO**



**COMUNA EL QUIJUAR - PARROQUIA CANGAHUA**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la construcción de unidades básicas sanitarias segunda etapa en la comuna el Quijuar, de la parroquia Cangahua.”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	191 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-22-2021
<b>OFERENTES</b>	1. Loachamin Chano Freddy Daniel 2. Solís Guevara Silvia Jeannette
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Señora Silvia Jeannette Solís Guevara
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	USD 32.553,59 sin incluir IVA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo de 50%, el saldo del 50 % restante, se lo realizará al finalizar la ejecución del mismo.



<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA</b>	Garantía por anticipo Garantía Técnica Devolución de las Garantías
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se ejecuta una reunión de trabajo con los dirigentes en la misma comunidad, promotor del GADIPMC , a fin de recorrer las viviendas y espacios donde se construye las 21 unidades básicas sanitarias, de igual manera surge la necesidad de la comunidad de solicitar el equipo topográfico, mismo que con Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0060-M, se solicita al ejecutivo, apoye con el equipo topográfico a fin de cubrir con la necesidad de los habitantes de la comuna, y en base a la ejecución no se encuentra ninguna novedad.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	80% avance de obra



**COMUNA LA LIBERTAD – PARROQUIA CANGAHUA**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Adquisición de materiales para la adecuación de la infraestructura de la U.E.C.I.B Dolores Cacuango, comunidad Cariacu, camerinos de las piscinas Ishigto y baños del polideportivo Juan Montalvo, C.G.I Yachana Wasi, área recreativa del parque del Rio Blanco, plantas de tratamiento de Isoloma, <b>Libertad</b> , Pucara y San Francisco, alcantarillado y red de agua de consumo en Puntiatzil
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	600 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-56-2020
<b>OFERENTES</b>	1. Simaluisa Iza Oscar Absalón 2. Solís Guevara Silvia Jeannete
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Sra. Silvia Jeannette Solís Guevara
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	USD 32.553,59, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo de 50%, el saldo del 50 % restante, se lo realiza al finalizar la ejecución del mismo .
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA</b>	Garantía por anticipo Garantía Técnica para ciertos Bienes Devolución de las Garantías
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el Promotor del GADIPMC, se verifica el avance de la construcción de la planta de tratamiento de la comuna Libertad, se constata los materiales entregados por el contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, así como en los tiempos estipulados en el contrato, de acuerdo a las conversaciones mantenidas con los moradores del sector manifiestan que no han avanzado en la obra, por cuanto están trabajando en minga el sistema de agua de riego.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	80% de avance de obra.



### COMUNIDAD PITANA ALTO - PARROQUIA CANGAHUA

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para el mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en el sector Pitana Alto de la parroquia Cangahua”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	528 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-47-2020
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loachamin Chano Freddy Daniel</li> <li>2. Compañía Constructora CONDESCALA Cía. Ltda.</li> <li>3. Solís Guevara Silvia Jeannete</li> <li>4. Juan Antonio Segovia Cruz</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Sra. Silvia Jeannette Solís Guevara
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	USD 21.192,39 sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 50% del monto del contrato posterior a la suscripción del contrato y previa presentación de las respectivas garantías. El saldo, esto es el 50% se lo realizará al finalizar la ejecución del mismo
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Garantía por anticipo Garantía Técnica para ciertos Materiales Devolución de las Garantías Garantía Técnica de Calidad de los Materiales
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se constata la obra en construcción, conjuntamente con el promotor del GADIPMC, y se verifica los materiales entregados por el contratista en los tiempos establecidos en el contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, la obra se encuentra en ejecución, con la asistencia técnica del GADIPM, y mano de obra de la comunidad, obra construida por cogestión, a causa del mal tiempo se ha demorado en culminar en los tiempos establecidos.
<b>ESTADO ACTUAL DE LA OBRA</b>	100% culminado

**OBRA EN EJECUCIÓN**

**OBRA TERMINADA**





## COMUNIDAD PITANÁ BAJO – PARROQUIA CANGAHUA

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Adquisición de materiales para el adoquinado del patio de la casa comunal de Pitáná Bajo, adoquinado del sector central de la comunidad Santa Marianita de Pingulmí, adoquinado de las vías principales de la Josefina y construcción de bordillos en la vía principal de Santa Rosa de la Buena Esperanza sector 6 de la parroquia Cangahua”
<b>BENEFICIARIOS</b>	20.012 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-35-2019
<b>OFERENTES</b>	1.- Salgado Méndez Manuel Aurelio 2.- Chicaiza Granda Edgar Iván 3.- Escobar Morocho Carlos Marcelo
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Escobar Morocho Carlos Marcelo
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$80.196.85 sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo dl 70%, el 30% al finalizar la ejecución del mismo.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	45 días
<b>GARANTIA</b>	Garantías de fiel cumplimiento Garantías por anticipo Garantía técnica por ciertos bienes Devolución de garantía
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica la obra conjuntamente con el promotor del GADIPM y presencia de la directiva de la comunidad, en el cual se encontró inconsistencia en el adoquín para lo cual mediante Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0059-M, en el que se manifiesta: se constató que en el adoquín hay variación de medidas en los espesores, así como con muchas rebabas a los lados, por los que se recomienda disponga a los técnicos del GADIPM, se haga una revisión de las especificaciones técnicas de los adoquines entregados por la contratista.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado la obra de adoquinado

### OBRA EN CONSTRUCCIÓN



**OBRA CULMINADA**



**COMUNA PUCARÁ – PARROQUIA CANGAHUA**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para la adecuación de la infraestructura de la U.E.C.I.B. Dolores Cacuango, comunidad Cariacu, camerinos de las piscinas Ishigto y baños del polideportivo Juan Montalvo, C.G.I. Yachana Wasi, área recreativa del parque del Río Blanco, plantas de tratamiento de Isoloma, Libertad, Pucará y San Francisco, alcantarillado y red de agua de consumo en Puntiatzil.”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	700 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-56-2020.
<b>OFERENTES</b>	1. Simaluisa Iza Oscar Absalón 2. Solís Guevara Silvia Jeannete
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Sra. Silvia Jeannette Solís Guevara
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$ 28.251,55, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo de 70%, y el saldo, esto es el 30% se lo realiza posterior a la suscripción del acta de entrega recepción única y definitiva,
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA TECNICA</b>	Garantía por anticipo Garantía Técnica para ciertos Bienes Garantía Técnica de Calidad de los bienes Devolución de las Garantías
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Publicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el equipo técnico y promotor del GADIPM, se verifica el avance de la obra con la mano de obra de la comunidad, dirección técnica del GADIPM; los materiales fueron entregados en los tiempos establecidos en el contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas; de acuerdo a la necesidad de la comunidad mediante Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021-0061-M, dirigido al ejecutivo se requiere la necesidad de una maquinaria para la excavación y construcción de una caja para la descarga, debido que hay deslizamiento de tierra; razón por la cual sugiero se atienda con una excavadora grande, para la culminación de la obra.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado y en funcionamiento

**OBRA EN EJECUCIÓN**



**OBRA CULMINADA**



**SAN LUIS DE GUACHALÁ - PARROQUIA DE CANGAHUA**

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para el cambio de redes de agua potable en la comuna san Luis de Guachalá de la parroquia de Cangahua”
<b>BENEFICIARIOS</b>	1359 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-096-2021
<b>OFERENTES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compañía Constructora CONSDECALA Cía. Ltda.</li> <li>2. Solís Guevara Silvia Jeannette</li> <li>3. José Cevallos Joce Cía. Ltda.</li> <li>4. Loachamin Chano Freddy Daniel</li> </ol>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Freddy Daniel Loachamin Chano
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$31,163.20, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo de 50%, del monto del contrato y el valor restante esto es el 50% se entregará una vez que se haya cumplido la entrega de materiales.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30 días
<b>GARANTIA</b>	Garantía por Buen uso del Anticipo Garantía Técnica para ciertos Bienes



	Garantía Técnica de Calidad de los bienes
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Publicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Se verifica la obra conjuntamente con el promotor, técnicos del GADIPMC y dirigentes de la comuna San Luis de Guachala, se constata la obra en ejecución, los materiales entregados al 100% por parte del contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, la comunidad no tiene observaciones al momento y se continua con los trabajos.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	90% de avance de la obra



### SANTA ROSA DE LA BUENA ESPERANZA SECTOR 6 - PARROQUIA CANGAHUA.

<b>CONTRATO DE OBRA</b>	“Adquisición de materiales para el adoquinado del patio de la casa comunal de Pitaná Bajo, adoquinado del sector central de la comuna Santa Marianita de Pingulmi, adoquinado de las vías principales de la Josefina y <b>Construcción de bordillos en la vía principal de Santa Rosa de la Buena Esperanza sector 6 de la Parroquia Cangahua.</b> ”
<b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b>	120 habitantes
<b>PROCESO</b>	SIE-GADIPMC-35-2019
<b>OFERENTES</b>	1.- Manuel Aurelio Salgado Méndez 2.- Chicaiza Granda Edgar Iván 3.- Escobar Morocho Carlos Marcelo
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Escobar Morocho Carlos Marcelo
<b>PRECIO DEL CONTRATO</b>	\$80.196,85, sin incluir IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Anticipo del 70% y el 30% al finalizar la ejecución del mismo, posterior a la firma del acta entrega y recepción.

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	45 días
<b>GARANTIA</b>	Garantía de fiel cumplimiento Garantía por anticipo Garantía Técnica para ciertos bienes Devolución de las garantías.
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	Director de Obras Públicas
<b>VERIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	Conjuntamente con el técnico, promotor del GADIPMC, y la presencia de los moradores del sector beneficiario se constató la ejecución de la obra, mismo que se constató la entrega de los materiales en el tiempo establecido en el contrato, y de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en el mismo.
<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	100% culminado



### DOCUMENTOS PRESENTADOS AL EJECUTIVO

DOCUMENTO	DETALLE	RESPUESTA
Memorando No. GADIPMC-GG-C-2021-0020-M	En función de la fiscalización, solicito me otorgue los contratos de las obras que a continuación detallo. 1.- Construcción de alcantarillado sanitario en el Barrio San Juan de la Parroquia de Ascazubi. 2.- Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas en el Barrio San Francisco de la Parroquia de Ascazubi. 3.- Construcción de baterías sanitarias en el estadio Parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba, ubicado en el barrio Rosalia. 4.- Construcción del sistema de bombeo e impulsión del recurso hídrico desde el canal de Riego el Pisque.	Memorando Nro. GADIPMC-FIS-2021-0441-M, entrega la información

<p>Memorando No. GADIPMC-GG-C-2021-0066-M</p>	<p>Solicito me otorgue de manera digital, toda información sobre el proceso de adquisición de las pruebas rápidas y/o pruebas PCR para COVID19.</p>	<p>Memorando Nro. GADIPMC-DAL-2021-0750-M, entrega la información.</p>
<p>Memorando No. GADIPMC-GG-C-2021-0063-M</p>	<p>Cumpliendo las funciones establecidas en el COOTAD, de fiscalizar, se verifica conjuntamente con el promotor del GADIPMC, que, en la Plaza Cívica, se encuentran daños.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Focos de las lámparas rotas</li> <li>2.- Piezas de cerámica levantadas</li> <li>3.- Piezas de cerámica fracturadas</li> <li>4.- Falta de limpieza del área</li> <li>5.- Falta de riego en las platas ornamentales y césped; para lo cual sugiero designe a las áreas que correspondan a fin de que se realice la reparación respectiva de manera urgente</li> </ol>	<p>Memorando Nro. GADIPMC-DAL-2021-0857-M, se constata que el pedido fue atendido</p>
<p>Memorando No. GADIPMC-GG-C-2021-00105-M</p>	<p>Solicito me facilite los documentos de los siguientes procesos en digital.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adquisición de materiales para el cambio de tubería en los sistemas de agua para consumo humano en el manzano y Monteserrín alto de la parroquia Ascázubi</li> <li>2. servicio de mantenimiento de sistemas de depuración de aguas residuales en los sectores Corazón de Jesús y san Vicente bajo de la parroquia Cangahua del cantón Cayambe.</li> <li>3. Adquisición de materiales para el mejoramiento del alcantarillado y adoquinado en el centro poblado de la parroquia Cangahua</li> <li>4. Construcción de adoquinado en las calles bolívar, Juan Montalvo, sucre y mantenimiento vial en las calles asfaltadas del barrio Álvarez Chiriboga de la ciudad de Cayambe</li> <li>5. Adquisición de materiales para la construcción del adoquinado de la calle Uruguay en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cayambe</li> <li>6. Adquisición de materiales para la construcción de muro de contención sector 4 esquinas del centro poblado, de santa rosa de Cuzubamba</li> <li>7. Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado, red de agua para consumo humano y muro de contención de la calle Carlota Días, en el centro poblado de santa rosa de Cuzubamba.</li> <li>8. Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la vía al refugio del nevado Cayambe en la parroquia Juan Montalvo</li> <li>9. Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en la comunidad Muyurku y en la comunidad el Chaupi de la parroquia Olmedo.</li> </ol>	<p>Memorando Nro. GADIPMC-FIS-2021-0441-M, entrega la información</p>



<p>Memorando No. GADIPMC-GG-C-2021- 00116-M</p>	<p>En observancia a lo que establece el COOTAD en función de la fiscalización verifíco la obra muro de contención sector 4 Esquinas del Centro Poblado, de Santa Rosa de Cuzubamba, en coordinación con el promotor, directivos del GAD Parroquial, dirigentes del Centro Poblado y habitantes del sector; sin embargo, en el lugar se pudo constatar materiales pétreos, adoquines y varillas sobrante. En conversatorio mantenido con los dirigentes y habitantes manifestaron poder ocupar en otras obras dentro de la Parroquia. En tal sentido, recomiendo dar una solución viable al material sobrante cumpliendo con las normas legales vigentes, así como se estructure un cálculo real para todos los proyectos y evitar materiales sobrantes.</p>	<p>Se mantuvo una reunión de trabajo conjuntamente con el técnico de la Dirección de Obras Públicas y Dirigentes de la Parroquia Rural Santa Rosa de Cuzubamba, en la que se solicitó se presente un nuevo proyecto.</p>
<p>Memorando No. GADIPMC-GG-C-2021- 00147-M</p>	<p>A fin de dar seguimiento a las obras requeridas por la ciudadanía, solicito muy comedidamente se me informe el proceso en que se encuentra el proyecto de iluminación de la cancha de indor futbol y juegos infantiles para el barrio Mariana de Jesús.</p>	<p>Memorando Nro. GADIPMC-DOP-2022- 0111-M, manifiesta que está contemplado en el presupuesto 2022.</p>
<p>Memorando Nro. GADIPMC-GG-C-2021- 0022-M</p>	<p>Solicito me facilite un informe ejecutivo, sobre el incumplimiento de la Empresa SALUMED S.A en la adquisición de pruebas rápidas. De igual forma solicito, toda la información que confirme la entrega de pruebas rápidas, pruebas PCR y equipos al Distrito 17D10 de Salud Cayambe Pedro Moncayo, por parte del GADIPMC.</p>	<p>Memorando Nro. GADIPMC-DAL-2021- 0750-M, entrega la información requerida, mismo que doy a conocer en el seguimiento del Plan de trabajo del 2020.</p>