

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2024 EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.

Antecedentes:

El GADIP Municipio de Cayambe, conforme lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de septiembre del año 2023, se trabajó la priorización de la inversión para el año 2024, en las parroquias del territorio del cantón Cayambe. Esta actividad se realizó en Asambleas Parroquiales, con la participación de dirigentes de barrios, asociaciones, comunas y comunidades, Juntas Parroquiales, los Consejos de Planificación Parroquial y las Asambleas Locales Ciudadanas de cada parroquia del cantón Cayambe.

Objetivo

Realizar informe sobre la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo priorizado por la ciudadanía de las parroquias del cantón Cayambe para el año fiscal 2024.

Informe

Las asambleas de priorización de los presupuestos participativos a ser ejecutados en el año 2024, se realizaron en el mes de septiembre del año del año 2023; es así que de manera cronológica se realizaron en las siguientes fechas: en la parroquia Juan Montalvo, se realizó la asamblea parroquial el día 8 de septiembre, en la cual se priorizaron 7 proyectos; en la parroquia urbana Cayambe la priorización se realizó en la asamblea de la parroquia urbana el día 12 de septiembre y se priorizaron 13 proyectos; en la parroquia de Ascázubi la asamblea de priorización fue el día 13 de septiembre, siendo priorizados 2 proyectos; en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba la asamblea se realizó el 14 de septiembre, siendo priorizados 15 proyectos; en la parroquia Olmedo la asamblea para priorizar la inversión para el año 2024 fue el día 15 de septiembre, en esta parroquia hubo 9 proyectos priorizados; la asamblea en la parroquia San José de Ayora se ejecutó el 15 de septiembre, aquí se identificaron y priorizaron 4 proyectos; a continuación en la parroquia Otón la priorización se realizó en la asamblea parroquial el día 16 de septiembre donde se priorizaron 3 proyectos; finalmente en la parroquia Cangahua se realizó la asamblea el día 30 de septiembre y se identificaron 11 proyectos para el año 2024.

Con la participación de los actores territoriales en las parroquias, del cantón Cayambe, se obtuvo como resultado 64 proyectos priorizados, en presupuestos participativos, para ser ejecutados en las parroquias del cantón Cayambe, durante el año 2024.

Según la planificación establecida en el POA institucional de GADIP Municipio de Cayambe para el año 2024, se distribuyeron en los tres cuatrimestres que se prevé ejecutar cada año fiscal, en el GADIPMC, la mayoría de los proyectos van al presupuesto de inversión en la Dirección de Obras Públicas.

En la siguiente matriz tomada del formulario de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se puede ver el estado de la ejecución y la situación de cada proyecto de presupuesto participativo al finalizar diciembre del año 2024.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE					
DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2024					
DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBSERVACIONES	
ASACAZUBI					
Adquisición de materiales para la construcción de Bordillos y adoquinado en varias vías de la parroquia Ascázubi.	100000	0	15	Documentos habilitantes entregados; realizando estudios en la Dirección de Obras Públicas.	
Adquisición de materiales para el mejoramiento de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario en la parroquia Ascázubi.	98268,85	0	15	Presentado como proyecto unificado con otros proyectos del cantón Cayambe.	
SANTA ROSA DE CUZUBAMBA					
Adquisición de materiales para la construcción de alcantarillado, calle Daniel Guaytarilla en la comuna Chinchinloma en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	7890	0	50	Está en Compras Públicas, para subir el proceso de publicación para contratación y están unidos 5 proyectos de agua potable y alcantarillado de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos calle Callanera, calle 21 de Marzo y Cascajo en la comuna	23224,66	0	40	Proyecto en proceso de estudios, falta los estudios de suelo; para calificación y aprobación del convenio de concurrencia en el	

Chinchinloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.				Consejo Provincial de Pichincha.
Adquisición de cámaras de video vigilancia en el barrio Rosalía y alambas comunitarias para seguridad, en el sector la Y de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	3500	0	0	Se procedió hacer el cambio de partida; para apoyar con implementos en la parte cultural un grupo de danza del barrio Central de Cuzubamba.
Adquisición de materiales para la construcción de empedrado y cunetas de las vías en los sectores el Calvario, Chinchin y Asociación 24 de Mayo de la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba.	56700	0	40	Proyecto en proceso de estudios, falta los estudios de suelo; para calificación y aprobación del convenio de concurrencia en el Consejo Provincial de Pichincha.
Adquisición de materiales para la construcción de cerramiento y protección del canal de riego una distancia aproximada de 80 metros, en el barrio San Rafael de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	3040	0	50	Está en Compras Públicas para subir el proceso de publicación, para adjudicación, están unidos 5 proyectos.
Adquisición de materiales para la construcción de 300 metros lineales alcantarillado en la calle Velasco Ibarra sector Alto del centro poblado de Santa Rosa de Cuzubamba.	9000	0	50	Está en Compras Públicas para subir el proceso de publicación para contratación, están unidos 5 proyectos.

Adquisición de materiales para la construcción de bordillos: en la vía tanque de oxigenación Sector 3 en Chinchinloma; calle Simón Bolívar ingreso al Estadio Sub Cuarenta en el sector el Cajón y Vista Hermosa sector el Cajón de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	17748	0	40	Proyecto en proceso de estudios en Obras Públicas, falta los estudios de suelo, para aprobación firma de convenio de concurrencia en el Consejo Provincial de Pichincha.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado pasaje el Carmen sector el Cajón de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	11472	0	40	Proyecto en proceso de estudios en Obras Públicas, falta los estudios de suelo, para aprobación firma de convenio de concurrencia en el Consejo Provincial de Pichincha.
Adquisición de materiales para el cambio de tubería de agua de consumo humano en el barrio San Rafael de la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba.	3000	0	50	Está en Compras Públicas para subir para publicar y adjudicar, están unidos 5 proyectos de aguas potable y alcantarillado de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.
Adquisición de materiales para el cambio de tubería de alcantarillado matriz de los pasajes: pasaje B de la calle Bustamante, calle Juan Montalvo, calle Profesor Luis Navarrete, en el barrio Rosalía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	10000	0	50	Está en Compras Públicas en convalidación, para continuar con el proceso contratación; están unidos 5 proyectos.
Adquisición de materiales para la construcción de red matriz alcantarillado pasajes . pasaje 03 de Diciembre, Pasaje	10800	0	50	Está en Compras Públicas en convalidación, para continuar con el proceso contratación; están unidos 5 proyectos.

Agripina, Pasaje Angelita, del barrio Rosalía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.				
Adquisición de materiales para la repotenciación del sistema actual de agua potable en la comuna Chinchinloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	25000	0	45	Entregado los estudios al departamento OPP para para pasar el proceso Compras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción de 1 aula escolar en la Unidad Educativa Ingapirca de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	20000	0	45	Proyecto está en Obras Públicas para firma de convenio con el Ministerio de Educación y el GADIPMC.
Adquisición de materiales para la construcción de 1 aula escolar en la escuela de Educación Básica Junín de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	20000	0	45	Proyecto está en Obras Públicas para firma de convenio con el Ministerio de Educación y el GADIPMC.
Repotenciación del sistema de iluminación del estadio parroquial de Santa Rosa de Cuzubamba.	5000	0	45	Está en Obras Públicas e revisión realizando TDRS para pasar a Compras Públicas.
OTON				
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para los barrios del Centro Poblado de la parroquia Otón.	150000	0	50	El proyecto está en Compras Públicas por adjudicar.
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para la comuna Otoncito de la parroquia Otón.	50000	0	0	Falta de entrega de escritura del predio por parte de la comunidad.

Adquisición de materiales para el cambio de tubería de alcantarillado en la comuna Chapuestancia de la parroquia Otón.	35748,76	0	45	Revisión del proyecto en Obras Públicas.
CANGAHUA				
Adquisición de materiales para el mejoramiento del espacio deportivo en la comuna Carrera de la parroquia Cangahua.	50000	0	50	Proceso se encuentra en Sindicatura para firma de contrato.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comuna Candelaria de la parroquia Cangahua.	40000	0	40	Proceso realizando estudios con Obras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción de un Centro de Gestión Intercultural en la comuna San José de la parroquia Cangahua.	50000	44980	70	Para este proyecto ya se ha entregado todo el material.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comuna la Buena Esperanza de la parroquia Cangahua.	50000	0	40	Paralizado por falta de la firma de concurrencia, con el Consejo Provincial de Pichincha.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comuna Lote 2 de la parroquia Cangahua.	50000	41100	65	Proyecto en entrega de materiales.
Adquisición de materiales para la construcción de un tanque de reserva para agua de	33110,96	31190	70	Entregado todo el materiales para inicio de obra.

consumo humano en la Comuna Lote 4 de la parroquia Cangahua.				
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la vía San Antonio - Portadas- Carrera de la parroquia de Cangahua.	60000	0	45	Proceso en Obras Públicas previo envío a Compras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comuna Pitana Alto de la parroquia Cangahua.	40000	0	40	Proceso en revisión, está en el GAD de Cangahua.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la organización UNOCC de la parroquia Cangahua.	50000	0	55	En Sindicatura en elaboración de contrato para firma.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comuna San Pedro de la parroquia Cangahua.	35000	0	40	Paralizado por falta firma de concurrencia el Consejo Provincial de Pichincha.
Expropiación de un predio para mejoramiento de la vía en el sector del barrio San Vicente de Cangahua.	10000	0	0	En trámites correspondientes en la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial.
JUAN MONTALVO				
Adquisición de materiales para el mejoramiento del Centro de Gestión Intercultural del barrio	6800	0	0	Al no tener documentos habilitantes, para el proyecto original, se destina los recursos en una reforma, para el proyecto de la

Ishigto de la parroquia Juan Montalvo.				recuperación de las calles del parque Santa Catalina.
Adquisición de materiales para la construcción de graderíos en el estadio de la Liga Parroquial, y barrio 4 de Junio de Juan Montalvo.	13600	8807,43	100	Proyecto entregado a los beneficiarios.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en las vías del centro poblado de la parroquia Juan Montalvo.	123003,59	0	45	Socializados los 6 proyectos en el Municipio de Cayambe en la sala Dolores Cacuango.
Adquisición de materiales para el mejoramiento del sistema de agua potable en el centro poblado de la parroquia Juan Montalvo.	6800	6800	100	Este presupuesto fue considerado como ínfima cuantía en la emergencia del incendio suscitado en el sector de Chitachaca, los materiales entregados a la Junta de Agua de Juan Montalvo.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en las vías de las comunidades de la Corporación el Hato de parroquia Juan Montalvo.	117703,59	0	40	Realizada la socialización con los dirigentes de la Corporación el Hato y la Sra. frentista de la propiedad. Necesario realizar la ampliación para continuar con el proyecto.
Adquisición de materiales para la construcción de Biodigestores para tratamiento de aguas servidas en las comunas de la parroquia Juan Montalvo.	15000	0	0	El proyecto original se cambió, en las dos comunidades, con documento de respaldo dirigido al Sr. Alcalde. documento de respaldo al Sr. Alcalde; para construcción de pequeñas bodegas en

				cada en las dos comunas.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos en los sectores de Santa Isabel y San Luis de Chaguarpungo de la parroquia Juan Montalvo.	17000	0	0	Entregado los documentos habilitantes se espera hacer la socialización el próximo año para continuar con el proyecto.
CAYAMBE				
Construcción de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario en el barrio Donoso Cabezas, de la ciudad de Cayambe.	50000	51459,14	50	En Compras Públicas. Calificación de oferente.
Iluminación del área recreativa del barrio Sara Jarrín de la ciudad de Cayambe.	10200	0	50	Compras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en el barrio Portales de San Pedro de la ciudad de Cayambe.	50000	106016,76	100	Se unifica con el presupuestos 2023 y se encuentra ejecutado al 100%.
Complementación y equipamiento del Centro de Gestión Intercultural del barrio Nazacota Puento, de la ciudad de Cayambe.	7000	0	50	Al finalizar el periodo el Proyecto está en Compras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción del Centro de Gestión Intercultural del barrio 27 de Mayo de la ciudad de Cayambe.	30000	0	50	Procuraduría Sindica, para elaborar el contrato.

Construcción del Centro de Gestión Intercultural del barrio Amazonas de la ciudad de Cayambe de la ciudad de Cayambe.	44100	0	0	Entregado documentos habilitantes, relacionados con el identificado.
Construcción del Centro de Gestión Intercultural del barrio la Patarata de la ciudad de Cayambe de la ciudad de Cayambe.	44100	55752,98	80	Avanzando ya terminadas las columnas (Salón y 1 baño con gradas).
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en el barrio La Remonta de la ciudad de Cayambe.	50000	95000	50	Este presupuesto se unifica con el presupuesto 2023 dando un total de 95.000; Problemas proveedor; se está trabajando un nuevo proceso para ejecutar el proyecto.
Implementación de juegos infantiles en el barrio Valle Hermoso de la ciudad de Cayambe.	12000	0	50	Al finalizar el periodo el Proyecto está en Compras Públicas.
Construcción del Centro de Gestión Intercultural del barrio los Cipreses de la ciudad de Cayambe de la ciudad de Cayambe.	40000	0	0	Se cambió de proyecto inicial de CGI, para realizar cubierta de la cancha.
Readecuación de áreas recreativas del barrio Miraflores Bajo de la ciudad de Cayambe.	15000	0	0	Re potencialización del área barrial, espacio público.
Construcción del muro, adoquinado y cerramiento del barrio Chimborazo de la Ciudad de Cayambe.	25000	24999,31	90	Avanzando con el muro de contención.
Adquisición alarmas tecnológicas comunitarias, para varios barrios de la ciudad de Cayambe.	6795,24	0	0	Proyecto cambiará a la dirección de Tecnologías

SAN JOSÉ DE AYORA				
Adquisición de recolector de basura para la parroquia San José de Ayora.	100000	189775,39	50	Proceso declarado desierto (lunes 23/12/2024). Se va a proceder a cambiar especificaciones y subir nuevamente.
Adquisición de materiales para el cambio de red de agua potable.	40000	33900	70	Todo el material entregado, esperando fecha para inicio de Obra.
Readecuación del Mirador de Fátima en el Centro Poblado de la parroquia San José de Ayora.	150000	0	40	Compromiso terminar estudios de suelos, estudio y diseño del Mirador, presupuesto comprometido para el 2025.
Pago de mano de obra para el bacheo de empedrado de las vías en las comunidades de la parroquia San José de Ayora.	19478,85	0	0	Generado el pedido para la Concurrencia a la Prefectura de Pichincha, para el proyecto del mantenimiento de vías empedradas.
OLMEDO				
Adquisición de materiales para la construcción de empedrado en la comunidad Caucho Alto de la parroquia Olmedo.	10143,85	0	0	Se cambió para: Adquisición de materiales para el cambio de cubierta de la casa Intercultural de Caucho Alto de la Parroquia Olmedo. Se hará un estudio para unificar con el presupuesto participativo 2025.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en la comunidad Turucucho de la parroquia Olmedo.	15526,3	35493,61	70	Entregado material pétreo ripio, arena, tubos PVC para desfogues de agua lluvia.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comunidad El Chaupi	43473,64	0	40	Presupuestos unificados 2023 - 2024; no se avanza debido a la falta de firma de convenio de concurrencia con Consejo Provincial, se

de la parroquia Olmedo.				encuentra en Obras Publicas.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado calle Pichincha en la comunidad Muyurku de la parroquia Olmedo.	19407,64	49401,53	65	Inició la entrega de materiales por parte de proveedor en coordinación con dirigentes de la comunidad.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comunidad de San Pablo Urco de la parroquia Olmedo.	63399,33	0	40	Presupuestos unificados 2023 - 2024 se encuentra en revisión en Obras Publicas.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado de la calle Fausto Jarrín en el centro poblado de la parroquia Olmedo.	31052,6	31000	75	Se está avanzando con la fundición de bordillos 780 ml.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en la comunidad de Pesillo de la parroquia Olmedo.	80219,22	80219,22	65	Inició la entrega de materiales por parte de proveedor en coordinación con dirigentes de la comunidad.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos en el centro poblado de la comunidad la Chimba de la parroquia Olmedo.	64692,92	0	45	Presupuestos unificados 2023 - 2024 se encuentra en revisión en Obras Publicas.
Transferencias de recursos para pago de mano de obra en adoquinado y empedrados en la parroquia Olmedo.	50000	0	40	En proceso de Revisión en Obras Publicas.

Cuadro resumen del estado de ejecución de presupuesto participativo al finalizar el año 2024

ESTADO DE PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024 AL FINALIZAR DICIEMBRE DEL AÑO 2024																														
PARROQUIA	Nro. PLANIFICADOS	ESTADO DE PROYECTOS																												
		Entregado documentos habilitantes	Falta documentos habilitantes	Para realizar estudios	Realizando estudios	Ajuste presupuesto	Por legalizar prelio	Convenio de concurrencia	Realizado estudios	Para socializar proyecto	Socializado proyecto	Revisión proyecto OOPP	Certificación presupuestaria	En Compras Públicas	Adjudicado	Sindicatura para contrato	Elaboración de contrato	Firmado contrato	Para pago anticipo	Pagado anticipo	Para entregar materiales	Entregando materiales	Entregado materiales	Ejecutado	Ejecutado	Para convenio de concurrencia	No ejecutado	Reforma POA	TOTAL	
Ascázubi	2				1									1															2	
Santa Rosa de Cuzubamba	15	1			4						4		6																15	
Otón	3								1		1		1																3	
Cangahua	11				4						2			2									1	1	1				11	
Juan Montalvo	7	2								2															2			1	7	
Cayambe	13	1	1									6	1											2	1		1		13	
San José de Ayora	4				1									1									1			1		4		
Olmedo	9			1							4												3	1				9		
TOTAL	64	4	1	1	10	0	0	0	1	0	2	11	0	15	0	3	0	0	0	0	0	0	4	2	4	3	1	1	1	64
PORCENTAJE ESTADO DE PROYECTOS	6	2	1,6	15,6	0,0	0	0	1,6	0	3,1	17,2	0	23,4	0,0	4,7	0	0	0	0	0	0,0	6,3	3,1	6,3	4,7	2	1,6	1,6	100	

Como se puede ver la ejecución del 100% de los proyectos es baja 4,7 %; la mayoría de proyectos se encuentra en compras públicas un 23,4 %; en revisión en Obras Públicas el 17,2 %; realizando estudios el 15,6 %. Esto significa que la mayoría de los proyectos se irán cumpliendo durante el año 2025.

Elaborado: Lic. Alfredo Andrango
**EXPERTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO**

Revisado: Mgs. Jhefferson Chico
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
DEL GADIP MUNICIPIO DE CAYAMBE**