

INFORME TÉCNICO N.-GADIPMC-PCC-2026-001

**INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2025 EN LAS
PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.**

1. Antecedentes:

El GADIP Municipio de Cayambe, conforme lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de septiembre del año 2024, se trabajó la priorización de la inversión para el año 2025, en las parroquias del territorio del cantón Cayambe. Esta actividad se realizó en Asambleas Parroquiales, con la participación de dirigentes de barrios, asociaciones, comunas y comunidades, Juntas Parroquiales, los Consejos de Planificación Parroquial y las Asambleas Locales Ciudadanas de cada parroquia del cantón Cayambe.

2. Objetivo

Realizar informe sobre la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo priorizado por la ciudadanía de las parroquias del cantón Cayambe para el año fiscal 2025.

3. Informe

Las asambleas de priorización de los presupuestos participativos a ser ejecutados en el año 2025, se realizaron en el mes de septiembre del año del año 2024; es así que de manera cronológica se realizaron en las siguientes fechas: en la parroquia Juan Montalvo, se realizó la asamblea parroquial el día 5 de septiembre, en la cual se priorizaron 2 proyectos; en la parroquia urbana Cayambe la priorización se realizó en la asamblea de la parroquia urbana el día 10 de septiembre y se priorizaron 15 proyectos; en la parroquia de Ascázubi la asamblea de priorización fue el día 05 de septiembre, siendo priorizados 3 proyectos; en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba la asamblea se realizó el 12 de septiembre, siendo priorizados 09 proyectos; en la parroquia Olmedo la asamblea para priorizar la inversión para el año 2025 fue el día 06 de septiembre, en esta parroquia hubo 12 proyectos priorizados; la asamblea en la parroquia San José de Ayora se ejecutó el 4 de septiembre, aquí se identificaron y priorizaron 6 proyectos; a continuación en la parroquia Otón la priorización se realizó en la asamblea parroquial el día 11 de septiembre donde se priorizaron 6 proyectos; finalmente en la parroquia Cangahua se realizó la asamblea el día 12 de septiembre y se identificaron 17 proyectos para el año 2025.

Con la participación de los actores territoriales en las parroquias, del cantón Cayambe, se obtuvo como resultado 70 proyectos priorizados, en presupuestos participativos, para ser ejecutados en las parroquias del cantón Cayambe, durante el año 2025.

Según la planificación establecida en el POA institucional de GADIP Municipio de Cayambe para el año 2025, se distribuyeron en los tres cuatrimestres que se prevé ejecutar cada año fiscal, en el GADIPMC, la mayoría de los proyectos van al presupuesto de inversión en la Dirección de Obras Públicas.

En la siguiente matriz tomada del formulario de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se puede ver el estado de la ejecución y la situación de cada proyecto de presupuesto participativo al finalizar diciembre del año 2025.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE					
DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025					
PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN		MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBSERVACIONES
ASCAZUBI					
GAD Parroquial	Mejoramiento vial en la parroquia Ascázubi	100000		15%	El proyecto se encuentra en elaboración del contrato
GAD Parroquial	Adquisición de materiales para la construcción y Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en barrios de la parroquia Ascázubi	70065,36	70065,36	100%	Proyecto culminado
Centro poblado de la parroquia	Construcción del cerramiento del estadio N°1 de la parroquia Ascázubi	20000	16799	58%	Proyecto en ejecución
SANTA ROSA DE DUSUBAMBA					
Chinchinloma	Expropiación de predios con fin de utilidad pública. (Expropiación de un terreno en sector Pinllo para construcción de un tanque de tratamiento de aguas residuales, en la comuna Chinchinloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba).	20000		0%	Según oficio del Gad Parroquial No. OFI-GADPRSRC-037-2025 se cambia de presupuesto para el proyecto "Adquisición de materiales para la construcción del muro de contención sector camino viejo San Juan de Cusubamba
Guadalupe	Construcción de adoquinado (280 metros lineales) en el sector Guadalupe de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	31605		10%	Obras Públicas para consultoría, fase 4
El Playón	Construcción de adoquinado (215 metros lineales) en el sector El Playón de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	19600		45%	En entrega de materiales
JAAPYS La Rosalía	Construcción de un sistema de purificación de agua fase 3 en la JAAPYS del barrio Rosalía de la parroquia	15140,63	14368,4484	100%	Proyecto culminado

	Santa Rosa de Cuzubamba.				
Cuzubamba Alto	Construcción de tanque de reserva de agua potable en Cuzubamba Alto de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	10000	15396,87	50%	Materiales entregados, próximamente se procederá con la ejecución
El Cajón	Construcción de adoquinado de vías que tiene bordillos en el barrio El Cajón Pasaje el Carmen de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	8820		15%	Elaboración del contrato
Cangahuapungo	Mejoramiento de tanque biodigestor en la JAAPyS Cangahuapungo de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	15000		0%	Según oficio del Gad Parroquial No. OFI-GADPRSRC-037-2025 se cambia de presupuesto para el proyecto "Adquisición de materiales para la construcción del muro de contención sector camino viejo San Juan de Cusubamba
Sub-40	Enchambado del estadio Sub-40 de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	60000	99000	80%	El proyecto se está ejecutando
Centro de Salud	Ampliación de área del Centro de Salud (60 m2) en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	25200		15%	Actualmente en control previo para revisión de documentación
OTON					
El Rosario	Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en el sector El Rosario de la parroquia Otón.	65000		45%	EL presupuesto se designa a la construcción del subcentro de salud, actualmente se encuentra en la dirección de Obras Públicas
El Llano	Construcción del CGI de la comuna El Llano de la parroquia Otón.	46750	44138,05	64%	El proyecto se encuentra entregando todos los materiales, se está ejecutando
Pambamarquito	Construcción del CGI de la comuna Pambamarquito de la parroquia Otón.	46750		0%	La comunidad no ha entregado la documentación pertinente.
UE Cesar Arroyo	Revestimiento de talud	38000		10%	A la espera de la reforma para el incremento del presupuesto
Centro Poblado	Construcción del alcantarillado elevado para el centro poblado del Otón.	50000		10%	A la espera de la reforma para el incremento del presupuesto
San Lorenzo	Complementación de alcantarillado sanitario en el barrio San Lorenzo de la parroquia Otón.	25705,13	19800	50%	El proyecto se encuentra entregado los materiales y a la espera de coordinar la maquinaria para ejecutar el proyecto
CANGAHUA					
Santa Rosa de Paccha	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Santa Rosa de Paccha de la parroquia Cangahua.	40000		0%	Se solicitó el cambio del proyecto a sistema de agua de consumo humano.
La Concepción	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna La Concepción de la parroquia Cangahua.	35000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3

Pucará	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Pucará de la parroquia Cangahua.	50000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 4
Chambitola	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Chambitola de la parroquia Cangahua.	40000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
Larcachaca	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Larcachaca de la parroquia Cangahua.	40000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
Milagro San Antonio Candelaria	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la vía a las comunas: Milagro San Antonio Candelaria de la parroquia Cangahua.	40000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
Porotog	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Porotog de la parroquia Cangahua.	30000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
Chumillos Central	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Chumillos Central de la parroquia Cangahua.	36929,1		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 1
La Libertad	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna La Libertad de la parroquia Cangahua.	30000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 1
San Vicente Alto	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna San Vicente Alto de la parroquia Cangahua.	30000		30%	¿Adjudicado registro de contratos?
San Luis de Guachalá	Construcción de cuneta, adoquinado en la comuna San Luis de Guachalá de la parroquia Cangahua.	55000	55860	100%	Proyecto culminado
Junta Regional de Agua Potable de Pingulmí	Mejoramiento del sistema de agua de consumo humano en la Junta Regional de Agua Potable de Pingulmí de la parroquia Cangahua.	15000	20199	50%	Se realizó la entrega de todos los materiales
Jesús del Gran Poder	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comunidad Jesús del Gran Poder de la parroquia Cangahua.	40000		10%	Paralizado por la falta de la firma de concurrencia, se encuentra en la fase 3 de la consultoría
Izacata	Mejoramiento del sistema de agua de consumo en la Comuna Izacata de la parroquia Cangahua.	40000	28450	98%	Proyecto en ejecución

San Vicente Bajo	Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna San Vicente Bajo de la parroquia Cangahua.	40000		10%	Actualización de información del Proyecto en Obras Públicas
Los Andes	Construcción de bordillos y adoquinado en la comuna comunidad Los Andes de la parroquia Cangahua.	39000		10%	Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 1
Parroquial	Transferencia de recursos para pago de mano de obra en adoquinado y empedrado en la parroquia Cangahua.	50000		0%	Paralizado por los proyectos viales
JUAN MNTALVO					
Parroquial	Construcción del adoquinado en la vía Monjas Alto - Monjas Bajo de la parroquia Juan Montalvo.	100.000,00		10%	Proyecto en consultoría fase 1
Parroquial	Construcción del adoquinado de las vías en el centro poblado de la parroquia Juan Montalvo.	271.752,00		83,33%	Se está ejecutando las calles, Primero de Mayo, los Andes, Jesús Gualavisi, Amazonas, y para ejecutar las calles Segundo Durán, América, se está construyendo un muro de contención posterior a ello se procederá con la ejecución
Barrio Sur	Construcción del CGI en el barrio Sur de la Ciudad de Cayambe.	50000		0%	Se está realizando la búsqueda de un predio en el barrio
Sandra Pérez	Mejoramiento del CGI del barrio Sandra Pérez de la ciudad de Cayambe.	11000	13781,85	100%	Proyecto culminado
Florida I	Construcción de adoquinado en vías del barrio la Florida I de la ciudad de Cayambe.	60000	24000	40%	Contrato firmado
San Ricardo	Construcción del CGI en el Barrio San Ricardo de la ciudad de Cayambe.	45000	65994,26	100%	Proyecto culminado
Río Blanco	Expropiación de predios con fin de utilidad pública. (Expropiación de un terreno para la construcción del CGI en el barrio Río Blanco, de la ciudad de Cayambe)	20400		0%	El barrio está gestionando un predio
San Carlos	Construcción de muro de contención en el barrio San Carlos de la ciudad de Cayambe.	45000		0%	Se está analizando las mejores opciones por la topografía del predio
Orongoloma	Construcción del muro de contención y mejoramiento del cerramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la comunidad Orongoloma de la parroquia urbana Cayambe.	25000		0%	A la espera de la reforma para cambiar la modalidad de ejecución del proyecto de cogestión a obra

Álvarez Chiriboga	Mejoramiento del CGI en el barrio Álvarez Chiriboga de la ciudad de Cayambe.	38500	38499,93	100%	Proyecto culminado
Florida II	Mejoramiento del área del CGI del barrio Florida II de la ciudad de Cayambe.	12500		10%	Se realizó el cambio de proyecto para adoquinado de vías, actualmente ya consta con los estudios
Santa Laura	Mejoramiento del CGI en el barrio Santa Laura de Changala de la ciudad de Cayambe.	10000	9999,77	100%	Proyecto culminado
Ciudad de Cayambe	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana del cantón Cayambe.	10000		100%	Proyecto culminado
Víctor Cartagena	Construcción del CGI en el barrio Víctor Cartagena de la ciudad de Cayambe.	45000		10%	A la espera de la reforma ya que actualmente el proyecto cuenta con los estudios
Augusto Villalba	Construcción del adoquinado en las vías del barrio Augusto Villalba de la ciudad de Cayambe.	30000	23671,86	100%	Proyecto culminado
Las Orquídeas	Apertura de vía en la prolongación de la calle Fundadores de la ciudad de Cayambe.	25747,87		0%	Considerado en el POA 2026
Federación de Barrios Urbanos de la Ciudad de Cayambe	Trabajos complementarios en la sede de la Federación de Barrios Urbanos de la Ciudad de Cayambe.	20000	21190,04	100%	Proyecto culminado
SAN JOSÉ DE AYORA					
San Francisco de Cajas	Construcción del alcantarillado en la comunidad San Francisco de Cajas de la parroquia San José de Ayora.	65280		10%	El proyecto se encuentra en Planificación Territorial, a la espera de que se entregue la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Panavial para proceder con la ejecución
San Isidro de Cajas	Construcción del alcantarillado en la comunidad San Isidro de Cajas de la parroquia San José de Ayora.	65280		0%	Según el Oficio Nro. GADIPMC-DAL-2025-0830-O, de fecha 22 de agosto de 2025, se remite el acta firmada por el Consejo de Planificación Parroquial, mediante la cual se aprueba transferir el presupuesto de San Miguel del Prado y San Isidro de Cajas al proyecto de San Francisco de Cajas, por un valor de \$189.000.
San Miguel del Prado	Construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad San Miguel del Prado de la parroquia San José de Ayora.	65280		0%	Según el Oficio Nro. GADIPMC-DAL-2025-0830-O, de fecha 22 de agosto de 2025, se remite el acta firmada por el Consejo de Planificación Parroquial, mediante la cual se aprueba transferir el presupuesto de San Miguel del Prado y San Isidro de Cajas al proyecto de San Francisco de Cajas, por un valor de 189.000.
Florencia Bajo	Construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad Florencia Bajo de la parroquia San José de Ayora.	65280		10%	La comunidad pide cambio de proyecto MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA COMUNIDAD JURIDICA "FLORENCIA BAJO", a la espera de la reforma para el cambio de modalidad de ejecución de cogestión a obra
Santa María de Milán	Construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad Santa	65280	53000	75%	• 4.7 km de redes de alcantarillado 61 pozos de revisión. Actualmente, se

	María de Milán de la parroquia San José de Ayora.				encuentran trabajando en la culminación de los pozos para proceder con la colocación de las tapas del sistema de alcantarillado, tiene un avance del 80%
El Carmen de Milán	Construcción del sistema de agua potable en la comunidad El Carmen de Milán de la parroquia San José de Ayora.	50364,72	46930	55%	El material ha sido entregado en su totalidad, proyecto en ejecución
OLMEDO					
Parroquial	Construcción del adoquinado en la vía Monjas Alto - Monjas Bajo de la parroquia Juan Montalvo.	100000		10%	Proyecto en consultoría fase 1
Parroquial	Construcción del adoquinado de las vías en el centro poblado de la parroquia Juan Montalvo.	271752		83%	Se está ejecutando las calles, Primero de Mayo, los Andes, Jesús Gualavisi, Amazonas, y para ejecutar las calles Segundo Durán, América, se está construyendo un muro de contención posterior a ello se procederá con la ejecución
Santa Ana	Construcción del cerramiento de la cancha en la comunidad Santa Ana de la parroquia Olmedo.	16000	14399	59%	Proyecto en ejecución
Caucho Alto	Mejoramiento de la casa comunal de la comunidad Caucho Alto de la parroquia Olmedo.	10000		10%	Proyecto en ejecución y por decisiones conjuntas, se va a realizar unos cambios en el proyecto
Muyurku	Construcción del adoquinado de la calle El Oro en la comunidad Muyurku de la parroquia Olmedo.	20000	49401,53	100%	Proyecto culminado
Chaupi	Construcción del adoquinado en la comunidad El Chaupi de la parroquia Olmedo.	40000		10%	Proyecto en para Consultoría fase 5
Centro Poblado	Cambio de tubería de agua para consumo humano en el centro poblado del Olmedo.	57000		50%	Entrega de materiales
San Pablo Urco	Construcción del lastrado en la comunidad San Pablo Urco (Rumichaca - 4 esquinas) de la parroquia Olmedo.	55000		10%	Proyecto en consultoría, fase 2
Pesillo	Construcción de Planta de Tratamiento de aguas residuales en la comunidad Pesillo de la parroquia Olmedo.	121770,19		15%	En elaboración de firma del contrato
Turucucho	Construcción del adoquinado en la comunidad de Turucucho de la parroquia Olmedo.	15000		100%	Proyecto culminado
Puliza	Mejoramiento del sistema de agua potable en Puliza de la parroquia Olmedo.	20000	18719	50%	Entrega de materiales
La Chimba	Construcción del adoquinado en la comunidad la Chimba de la parroquia Olmedo.	58000		10%	Proyecto en consultoría, fase 2

Oficina	Ampliación y rehabilitación de la sede del Gobierno Parroquial de Olmedo.	32000		15%	Elaboración del contrato
Mano de Obra	Transferencia de recursos para pago de mano de obra en adoquinado y empedrado en la parroquia Olmedo.	40000		0%	Con solicitud N° 0016 con Nro. Trámite GADIPMC-SG-2026-1266-E, ingresada por EL Gobierno Parroquia de Olmedo, se pide el cambio del rubro para ejecutar en el proyecto del Coliseo en el Centro Poblado

El cuadro presentado describe en detalle la ejecución y situación de los presupuestos participativos del GADIP Municipio de Cayambe en el año 2025, a la vez que se deja constancia del seguimiento realizado por las por la Dirección de Participación Ciudadana, siendo la Dirección de Obras Públicas el área encargada de la ejecución de estos proyectos.

Elaborado: Tlga. Rosa Batallas
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADA

Revisado: Lic. Alfredo Andrango
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL GADIP MUNICIPIO DE CAYAMBE (E)**