

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

INFORME NARRATIVO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2022 EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.

Antecedentes:

El GADIP Municipio de Cayambe, conforme lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos. En ese marco la tercera semana de agosto del año 2021 se realizaron las reuniones previas con las juntas parroquiales; y se trabajó la priorización de la inversión de los presupuestos participativos para el año 2022, entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre, esta actividad se realizó en Asambleas Parroquiales, con la participación de dirigentes de barrios, asociaciones, comunas y comunidades, Juntas Parroquiales, los Consejos de Planificación Parroquial y las Asambleas Locales Ciudadanas de cada parroquia del cantón Cayambe.

Objetivo

Redactar y presentar un informe sobre la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo para el año fiscal 2022, priorizados por la ciudadanía, en las asambleas parroquiales de todas las parroquias del cantón Cayambe.

Informe

La actividad de los presupuestos participativos para el año fiscal 2022, se trabajó en los meses de agosto y septiembre del año 2021, en dos momentos; en el primer momento entre los días 20 y 25 de agosto se realizaron reuniones en cada parroquia con los presidentes de las juntas parroquiales, en con el objeto de coordinar la parte logística y la convocatoria. Entre los días 30 de agosto y 7 de septiembre se trabajó las asambleas de priorización de los presupuestos participativos en todas las parroquias del cantón Cayambe.

Una vez finalizadas las asambleas de priorización se cuenta con el siguiente resumen de proyectos por parroquia conforme el siguiente cuadro.

No.	Parroquia	No. PROYECTOS	PRESUPUESTO ASINADO
1	Ascázubi	2	166803,17
2	Santa Rosa de Cuzubamba	6	191979,88
3	Otón	6	199856,05

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

4	Cangahua	8	399409,05
5	Juan Montalvo	9	254516,77
6	Cayambe	15	331394,35
7	San José de Ayora	1	260261,74
8	Olmedo	6	311906,79
TOTAL		53	2116127,8

Fuente: Matrices de presupuestos participativos 2022

De los registros de la priorización realizada se registran un total de 53 proyectos de presupuestos participativos para el año 2022.

De acuerdo a la planificación establecida en el POA institucional del GADIP Municipio de Cayambe para el año 2022, los proyectos priorizados, se distribuyeron en los tres cuatrimestres que se prevé ejecutar cada año fiscal, en el GADIPMC, al ser obras de infraestructura la mayoría de los proyectos van al presupuesto de inversión en la Dirección de Obras Públicas.

A continuación, se expone el cuadro de la ejecución de los presupuestos participativos del año 2022, para realizar este trabajo se usa el formato de la matriz del formulario para Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; para constancia, se presenta la información según el siguiente cuadro:

Programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto	OBSERVACIONES
Ascázubi				
Adecuación y mejoramiento de del Coliseo de la parroquia de Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	50.000,00	70%	Ejecutando, se invierte presupuesto adicional del GADIPMC. El proyecto se ejecutará por el valor de 201.783,84 dólares.
Construcción de Bordillos y Adoquinados en varias vías de la parroquia	116.803,17	101.499,00	75%	Culminado la calle Los Oritos y Gran Colombia. Ejecutando la calle Imbabura; Barrio San Francisco

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.				por entregar adoquines.
Santa Rosa de Cuzubamba				
Construcción de Bordillos y adoquinado en varias calles de la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba, a través adquisición de materiales.	53.000,00	44.474,33	70%	Ejecutando 70 % de áreas en vías planificadas se ha concluido, quedando por concluir el 30 % de lo planificado.
Construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario en la parroquia, a través adquisición de materiales.	40.000,00		40%	El proceso se encuentra en Compras Públicas (convalidación de errores).
Cambio de red de tubería de agua potable en varias zonas de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través adquisición de materiales.	5.500,00	5.500,00	85%	Chichinloma: Ejecutando, colocado la tubería. San Rafael: Entregado todos los materiales, pendiente el inicio de obra. El c esto final de proyecto es de 7.400.00 dólares.
Construcción de sedimentadores para la planta potabilizadora de agua de la Junta de agua de Rosalía de la Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	25.000,00		40%	El proceso se encuentra en el Portal de compras.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Mejoramiento de áreas recreativas de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través adquisición de materiales.	40.000,00		30%	De acuerdo a los estudios se tiene previsto ejecutar en: Estadio de Chinchinloma Estadio el Cajón Cancha Múltiple de la parroquia.
Expropiaciones de terrenos para implementación de infraestructura sanitaria y centros de gestión intercultural en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba.	28.479,88	23.141,37	100%	Ejecutado realizada la expropiación.
Otón				
Adecuación y mejoramiento de del Coliseo de la parroquia de Otón, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	40.000,00	70%	El proyecto se está ejecutando, se encuentra fundido cadenas, columnas, construyendo paredes. En este proyecto se invertirá 195.969,88 dólares.
Construcción de Tanques de tratamiento de aguas residuales en la Parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	90.000,00		50%	El proyecto está previsto ejecutarse en SAN LORENZO, está para pago de anticipo. COMUNA CHAUPIESTACIA. El proceso se encuentra para el pago de anticipo.
Readecuación casa barrial y cancha de uso múltiple de Barrio Santa Isabel de la Parroquia Otón,	20.000,00	15.762.13	55%	Entregado los materiales de ferretería y entregado 1851 bloques, por entregar materiales por entregar materiales pétreos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

a través de la adquisición de materiales.				
Construcción de Bordillos en el Barrio Isoloma de la Parroquia Otón, a través adquisición de materiales.	14.000,00	16.822.92.	80%	Cambió el proyecto de Isoloma a la comuna Pambamarquito para el encespado del estadio; entregado los materiales, colocado la chamba.
Construcción de baños y camerinos de la Liga de Parroquial de Otón, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00		50%	Se cambió el proyecto: para bordillos, adoquinado y alcantarillado del estadio No.1 de la Liga Parroquial de Otón. Para pago de anticipo.
Adecuación del tanque de tratamiento de agua de consumo humano en la Junta de Agua de la Parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	5.856,05	5.856,05	80%	Este presupuesto se incrementa al proyecto de encespado Estadio de la Comuna Jurídica Pambamarquito está en ejecución, colocados tuberías, tierra, cascajo, en espera de chambas.
Cangahua				
Adecuación y mejoramiento del Coliseo de la parroquia de Cangahua, a través adquisición de materiales.	60.000,00	60.000,00	75%	Proyecto ejecutando, fundiendo las columnas y están construyendo las paredes. La inversión total es de 253.000,00 dólares.
Construcción del Alcantarillado en la comuna Lote 3 de la parroquia de Cangahua primera fase, a través	80.000,00		40%	El proceso se encuentra en Compras Públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

adquisición de materiales.				
Mejoramiento del sistema de agua potable, en la parroquia de Cangahua. a través de la adquisición de materiales.	22.000,00		0%	Proyecto no ejecutado, por falta escritura del predio, por parte de los beneficiarios.
Iluminación de la cancha de uso múltiple en la comuna Milagro de la parroquia de Cangahua.	13.267,17	13.394,35	100%	Proyecto ejecutado para entregar a la comunidad.
Construcción de empedrado de varias vías de la parroquia de Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	10.000,00		40%	Chumillos Alto. Solicitado cambio de proyecto; para adecuación de la casa comunal, el proceso está en Compras Públicas.
Construcción de bordillos y adoquinado para varias vías de la parroquia de Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	165.000,00	164.231,65	70%	Ejecutando, en Carrera ejecutado los bordillos, Coincca se encuentra recibiendo subbase, Lote 2 ejecutado los bordillos, San Vicente Bajo adoquinando, Pucará en avance 70% de ejecución de bordillos.
Construcción de cerramiento sede de la organización UNOCC de la parroquia de Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	31.000,00	31.000,00	85%	Se está ejecutando, este presupuesto, incrementó al presupuesto del proyecto: Re adecuación de la casa de la organización UNOCC a través de la adquisición de materiales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Adecuación y mantenimiento de proyectos, de infraestructura vial y agua de consumo humano en la parroquia de Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	18.141,88		40%	Realizado los estudios, el proceso se encuentra en Obras Públicas para su revisión.
Juan Montalvo				
Adquisición e instalación de Sistemas de seguridad en varios Barrios de la Parroquia Juan Montalvo.	58.175,20	58.175,20	100%	Ejecutado, colocado las cámaras y alarmas de seguridad; en los barrios: Colinas de Yasnán. La Palmira. Miraflores de Yasnan La Loma. Nuevo Amanecer. Valle Miraflores. Polideportivo de J.M. 4 de junio Nuevo Amanecer.
Mejoramiento de las casas de gestión de varios sectores de la Parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	25.797,60		50%	El proceso está para pago del anticipo.
Construcción de bordillos el Comité Pro Mejoras Convalecencia de la Parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	7.271,90	7.271,90	75%	El proyecto se está ejecutando, tiene un avance la construcción de bordillos de los dos lados 1.8 km. La inversión del proyecto es 87.573,78 dólares.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de empedrados en varios sectores de la Parroquia Juan Montalvo a través de adquisición de materiales.	39.649,50		50%	Se cambió para: Vía a Monjas: Bordillos y adoquinado vía Monjas. El proyecto está el pago de anticipo. Hato San José, adoquinado para el patio comunal. Hato Chaupiloma pedido por la comunidad el cambio del techo de la capilla comunitaria.
Construcción de Alcantarillado sanitario en el Comité Pro Mejoras Santa Isabel de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	7.271,90	7.271,90	100%	Ejecutado el proyecto.
Construcción de empedrado en la comuna Totorauco de la Parroquia Juan Montalvo.	7.271,90		30%	La comuna solicita para cambio de techo de CGI, realizado los estudios y socializado.
Construcción de cerramiento de casa de gestión del Comité Pro Mejoras Hato Pucará de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	7.271,90		50%	Para pago de anticipo
Construcción de adoquinado de varias vías de la Parroquia Juan Montalvo, a través de la	71.806,87	63.642,35	70%	Se está ejecutando en los barrios: Granados, Primero de Mayo (graderíos de estadio), Barrio Central, Huertos Familiares y Centro

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

adquisición de materiales.				Urbano y en la calle Luis H Jarrín.
Construcción del Tanque de Oxidación en JAAP de la Parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00	27.480,00	55%	Iniciado la ejecución de las mejoras al tanque existente, en el barrio Primero de Mayo.
Cayambe				
Cambio de techo de la Casa Barrial del Barrio San Pedro de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	3.000,00	3.000,00	100%	Proyecto ejecutado.
Mejoramiento del Parque lineal del Barrio Amazonas de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	10.000,00	10.000,00	60%	Se hizo cambio los postes metálicos y los adoquines, ejecutando trabajos. Se amplió el proyecto y se invertirá 52.471,54 dólares.
Colocación de Cámara de vigilancia en el Barrio San Carlos de la Ciudad de Cayambe.	6.000,00	5.000,00	80%	Ejecutando cámara instalada; gestionado conectividad con CNT.
Construcción CGI del Barrio Nazacota Puento de la Ciudad de Cayambe.	38.000,00	31.600,00	60%	Proyecto ejecutando.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de Alcantarillado y bordillos en calle Fundadores de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	16.600,00	60%	El proyecto se está ejecutando.
Colocación del Techo Casa Barrial del Barrio El Sigal de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00	27.343,00	70%	Ejecutando colocado toda la cubierta.
Iluminación Cancha Indorfutbool del Barrio Mariana de Jesús de la Ciudad de Cayambe.	25.000,00	20.833,33	100%	Proyecto ejecutado.
Construcción del Graderío de canchas de uso múltiple del Barrio la Florida II de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	17.500,00	14.583,33	100%	100% ejecutado.
Construcción de Segunda Fase de bordillos Vía Ancholag para Consejo de Comunidades de Ancholag, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00		30%	Cambió de proyecto para el cerramiento del estadio de Ancholag, se encuentra realizado los estudios en Planificación y Ordenamiento Territorial.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de adoquinado de la calle Olmedo del Barrio La Remonta de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	34.371,00	95%	Ejecutando terminado el adoquinado, colocado sumideros y rejillas.
Construcción de Cerramiento y obras complementarias de CGI Federación de Barrios de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00	30.000,00	100%	La obra se encuentra ejecutada.
Construcción del muro de gaviones del Barrio 23 de Julio de la Ciudad de Cayambe.	7.000,00	5.800,00	55%	Iniciado la ejecución, al momento trabajando en lo que es corte de filos del río.
Construcción del Centro Interpretación del Barrio Bellavista de Puntiatzil, a través de la adquisición de materiales.	15.000,00		40%	Se encuentra publicado en el Portal de Compras Públicas para la adjudicación.
Construcción del CGI en el Barrio Chimborazo de la Ciudad de Cayambe.	39.000,00		40%	Se encuentra en el portal de Compras Públicas para la adjudicación.
Construcción de la Casa de la primera acogida canina de la	30.894,35		30%	Estudios realizados, el proceso se encuentra en Sindicatura para la respectiva elaboración de la escritura.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ciudad de Cayambe.				
San José de Ayora				
Fortalecimiento del equipo caminero, para la parroquia de San José de Ayora.	260.261,74	215.000,00	100%	Ejecutado, ya se realizó el pago total. La maquinaria ya está matriculada.
Olmedo				
Construcción de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Pesillo , a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	33.279,44	75%	Se cambió de proyecto para: Construcción de adoquinado y alcantarillado de la calle los Pinos en Pesillo a través de la adquisición de materiales. Se está ejecutando, ya se encuentra terminado los bordillos.
Construcción de cunetas y adoquinados de varias vías de la Parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	100.906,79	100.906,79	75%	Puliza: La calle Puliza 2 terminado los bordillos. La calle Puliza 1 con un avance de 350m lineales de bordillo. La Chimba: Para entrega de materiales. Realizado la ampliación de vía . Turucucho: Para entrega de materiales. Realizado ampliación de vía. Santa Ana: Para entrega de materiales. El rubro a invertir es 107.242,15 dólares.
Pago de mano de obra de adoquinado en la Parroquia Olmedo, a través	25.000,00	20,999.40	90%	Ejecutando, realizado la transferencia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

de transferencia de recursos al GAD Parroquial.				
Construcción de alcantarillado para la comunidad La Chimba de la Parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	65.000,00	65.000,00	90%	Construyendo las tapas de los pozos. La inversión total es de 75.3898,99 dólares.
Expropiación de terrenos de fuentes de agua y tanque de oxidación del centro poblado de Olmedo.	35.000,00	35.000,00	100%	Ejecutado, el proceso de expropiación se terminó, se tiene las escrituras del terreno; con una inversión total de 52.368,31 dólares.
Construcción del sistema de agua riego de San Pablo Urco, a través de la adquisición de materiales.	36.000,00		30%	Generado el criterio jurídico para convenio de concurrencia. Estudios realizados, actualizando el precio de materiales por parte del técnico de la junta de Olmedo.

Fuente: Reporte de Promotora y Promotores Parroquiales

Haciendo un análisis sobre la relación monto planificado versus monto ejecutado se tiene el siguiente cuadro.

PARROQUIA	PLANIFICADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
Ascázubi	166803,17	151499	90,83
Santa Rosa de Cuzubamba	191979,88	73115,7	38,09
Otón	199856,05	45856,05	22,94
Cangahua	399409,05	268626	67,26
Juan Montalvo	254516,77	163841,35	64,37
Cayambe	331394,35	199130,66	60,09
San José de Ayora	260261,74	215000	82,61
Olmedo	311906,79	234186,23	75,08
TOTAL	2116127,8	1351254,99	63,86

Fuente: Reporte de Promotora y Promotores Parroquiales

Elaborado: Alfredo Andrange

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Como se puede ver del total planificado, que corresponde al valor de 2.116.127,80, se tiene una ejecución de 1.351.254,99, que es el 63,86%; sin embargo, vale indicar que estos valores son a la fecha de elaboración del presente informe; esos valores y porcentajes se van a modificarse en los siguientes días y meses.

De otra parte, en cuanto al proceso y estado de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo 2022, se tiene los siguientes resultados de acuerdo al siguiente cuadro.

ESTADO DE PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 A LA RENDICIÓN DE CUENTAS									
PARROQUIA	Nro. PLANIFICADOS	ESTADO DE PROYECTOS							
		Ejecutado	Ejecutando	Para pago anticipo	Entregado materiales	En Compras Públicas	Realizado estudios	No ejecutado	TOTAL
Ascázubi	2		2						2
Santa Rosa de Cuzubamba	6	1	2			2	1		6
Otón	6		2	2	2				6
Cangahua	8	1	3			2	1	1	8
Juan Montalvo	9	1	3	3			2		9
Cayambe	15	4	7			2	2		15
San José de Ayora	1	1							1
Olmedo	6	1	4			1			6
TOTAL	53	9	23	5	2	7	6	1	53
PORCENTAJE ESTADO DE PROYECTOS		16,98	43,40	9,43	3,77	13,21	11,32	1,89	100,00

Fuente: Reporte de Promotora y Promotores Parroquiales
Elaborado: Alfredo Andrango

Según este cuadro del total de 53 proyectos de presupuestos participativos, planificados para el año 2022, se tiene que: 9 proyectos han sido ejecutados siendo el 16,98%; 23 proyectos están ejecutándose lo que es el 43,40%, 5 proyectos están para el pago del anticipo esto es el 9,43%; 2 proyectos están entregados materiales corresponde al 3,77%; 7 proyectos se encuentran en proceso de Compras Públicas y son el 13,21%; 6 proyectos han sido realizados los estudios esto es el 11,32% y solo 1 proyecto no ejecutado siendo el 1,89% de los proyectos planificados.

Como en el cuadro anterior estos valores no son fijos ya los procesos continúan, con ello en las siguientes semanas y meses se seguirán ejecutando más proyectos, con lo que la tendencia es que la mayoría de proyectos serán ejecutados conforme avanza el año 2023.

Conclusiones:

Dentro de lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD, y más normas legales vigentes, el proceso de priorización ciudadana de los presupuestos participativos para el ejercicio fiscal 2022, ha sido cumplido por el GADIP Municipio de Cayambe.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, si bien a la entrega del presente informe lo planificado es el valor de 2.116.127,80, con una ejecución de 1.351.254,99, que corresponde al 63,86%; este

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

porcentaje variará con el incremento del valor de ejecución, ya que la mayoría de proyectos están en proceso para ser ejecutados en los siguientes meses del año 2023.

Sobre el cumplimiento de la ejecución de los proyectos, un elemento a considerar es que, si se suma proyectos ejecutados, proyectos en ejecución, proyectos entregado materiales, proyectos que están para pago de anticipo, y, proyectos que están en Compras Públicas, suman al rededor del 86,79%, es decir la tendencia va hacia el incremento del cumplimiento de la ejecución de los proyectos planificados, en presupuestos participativos para el año fiscal 2022.

Lic. Alfredo Andrango
**JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL**