

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

INFORME NARRATIVO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2020 EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.

Antecedentes:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe – GADIPMC, conforme lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de agosto del año 2019 se trabajó la priorización de la inversión para el año 2020, en las parroquias del territorio cantonal. Esta actividad se realizó en las Asambleas de la Parroquiales, con la participación de dirigentes de barrios, comunidades, Juntas Parroquiales, los Consejos de Planificación Parroquial y las Asambleas Locales Ciudadanas de cada una de las parroquias del cantón Cayambe.

Objetivo

Informar y analizar sobre la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía de las parroquias del cantón Cayambe en el año 2020.

Informe

Las asambleas de priorización de los presupuestos participativos a ser ejecutados en el año 2020, se realizaron en el mes de agosto del año 2019; es así que en la parroquias Ascázubi, se realizó la asamblea parroquial el día 22 de agosto, en la cual se priorizaron 4 proyectos; en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba la asamblea de priorización fue el día 23 de agosto, siendo priorizados 9 proyectos; en la parroquia Cangahua la asamblea se realizó el 22 de agosto, siendo priorizados 5 proyectos; en la parroquia Otón la asamblea para priorizar la inversión para el año 2020 fue el día 30 de agosto, en esta parroquia hubo 8 proyectos priorizados; en la parroquia Olmedo la priorización se realizó en la asamblea de la parroquia del día 23 de agosto y se priorizaron 7 proyectos; la asamblea en la parroquia urbana Cayambe se ejecutó el 27 de agosto, aquí se identificaron 11 proyectos; en la parroquia urbana Juan Montalvo se realizó la asamblea el día 29 de agosto y se identificaron 8 proyectos para el año 2020; en la parroquia San José de Ayora la priorización se realizó en la asamblea del día 28 de agosto donde se priorizaron 5 proyectos.

Con este trabajo realizado con la participación de los actores territoriales en todas las parroquias, del cantón Cayambe se obtuvo como resultado 57 proyectos priorizados, en presupuestos participativos, para ser ejecutados en las parroquias del cantón Cayambe, durante el año 2020.

Estos proyectos según la planificación establecida en el POA institucional de GADIP del Municipio de Cayambe para el año 2020, se distribuyeron en los tres cuatrimestres que se prevé ejecutar cada año fiscal, en el GADIPMC, la mayoría de los proyectos van al presupuesto de inversión en la Dirección de Obras Públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

En esta parte es pertinente indicar que como es conocimiento general, a nivel mundial el año 2020 desde sus inicios de dio el evento de la pandemia del COVID-19, que obligó al confinamiento de la población a nivel de todo el mundo, hecho del cual no pudo estar ausente el Ecuador y consecuentemente el cantón Cayambe. El 11 de marzo del 2020 el Gobierno nacional declara al Estado de Emergencia Sanitaria; el 17 de marzo de 2020 en Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, toque de queda y restricción vehicular y de vuelos. En ese contexto el 16 marzo se establece la resolución 005 de suspender hasta nuevo aviso la atención al público en los servicios administrativos, situación que dura has el 10 junio, cuando el cantón Cayambe, pasa de semáforo rojo a amarillo, este hecho cambio la planificación inicial de del POA y el PAC, previstos ejecutar el año 2020.

Considerando esta realidad, a continuación, se expone el cuadro de la ejecución de los presupuestos participativos del año 2020, para realizar este trabajo se ha considerado pertinente usar la matriz del formulario para Rendición de Cuentas de los GADs; para constancia, se presenta la información según el siguiente cuadro:

Priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)	OBSERVACIONES
Olmedo				
Segunda fase del mejoramiento del alcantarillado, red agua potable y adoquinado en la calle Isidro Ayora del centro poblado de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	70.000,00	700.000,00	100%	Ejecutado
Segunda fase de la construcción del CGI de la comunidad El Chaupi de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	0	0%	No ejecutado
Segunda fase de la construcción del alcantarillado en la comunidad Muyurku de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	60.000,00	0	0%	No ejecutado
Construcción de cerramiento de la cancha en la comuna Santa Ana de la parroquia Olmedo, a	15158,85	15158,85	100%	Este proyecto se cambió para la expropiación del terreno para el

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

través de la adquisición de materiales.				cementerio de la comuna.
Construcción de bordillos en el centro poblado de la comuna San Pablo Urco y centro poblado la comunidad La Chimba de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	71.000,00	71.000,00	100%	Ejecutado
Construcción de la segunda fase del CGT en la comunidad de Puliza de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	0	0%	No ejecutado
Pago de mano de obra de adoquinado y empedrado en la parroquia Olmedo, a través de la transferencia de recursos al GAD parroquial.	50.000,00	50.000,00	100%	Se realizó transferencia y se paga por planillas de avance.
San José de Ayoya				
Pago de mano de obra de empedrado en la parroquia San José de Ayora, a través de la transferencia de recursos al GAD parroquial.	45.524,22	18.209,69	40%	Transferido ese valor a la Junta Parroquial
Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en Cariacu, Paquiestancia y Santa Rosa de Ayora de la parroquia San José de Ayora, a través de la adquisición de materiales.	120.000,00	0	0%	Presupuesto participativo 2021, para construcción tanque de tratamiento de aguas residuales de Paquiestancia.
Construcción de la segunda fase de la Plaza de la Pelota Nacional, en el barrio Residencial de la parroquia San José de Ayora.	60.000,00	60.000,00	100%	Ejecutado
Iluminación de la Calle Azuay ubicada en el barrio residencial de la parroquia San José de Ayora.	40.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de aceras en la calle Imbabura de la parroquia San José de	40.000,00	0	0%	No ejecutado

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Ayora, a través de la adquisición de materiales.				
Cayambe				
Construcción de la cuarta etapa del adoquinado en el barrio Donoso Cabezas calle la Luna; adoquinado en el barrio Portales de San Pedro calle Los Alisos; bordillos y adoquinado en el barrio Álvarez Chiriboga calle Los Andes de la ciudad de Cayambe.	111.460,63	37.153,55	100%	Adoquinado en el barrio Portales de San Pedro, el tramo previsto con el rubro correspondiente.
Construcción de adoquinado en el barrio La Remonta; bordillos y adoquinado de la calle Uruguay en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	82.620,00	41310	100%	Adoquinado en el barrio La Remonta, el tramo previsto con el rubro correspondiente.
Iluminación e implementación juegos infantiles en el barrio Mariana de Jesús de la Ciudad de Cayambe.	23.600,48	0	0%	No ejecutado
Construcción de la cancha de uso múltiple en el barrio San Antonio de Cruz Loma de la ciudad de Cayambe.	10.220,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de la segunda fase del CGI en el barrio La Estación, de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	25.049,07	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Complementación del alcantarillado en el barrio Miraflores Bajo de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	10.530,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción del CGI en el barrio 27 de Mayo, de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	28.350,00	0	0%	No ejecutado

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción del CGI y batería sanitaria en el barrio Sara Jarrín de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	24.300,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Mejoramiento del techo del CGI en el barrio San Pedro, de la ciudad de Cayambe.	20.250,00	0	0%	No ejecutado
Expropiación de terreno para área recreativa del barrio San Carlos de la Ciudad de Cayambe.	12.150,00	0	0%	No ejecutado
Construcción del CGI de la Federación de Barrios de la ciudad de Cayambe.	40.500,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Juan Montalvo				
Equipamiento de mobiliario en la sede de la Liga Parroquial y casa parroquial de Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Adquisición de recolector de basura, para la parroquia Juan Montalvo.	50.000,00	50000	100%	Recolector; pago realizado por 170000,00 inicios 2021.
Empedrado, en las comunas: Monjas Bajo, Monjas Alto, Totoraurco, de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	19.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Mejoramiento de los Centros de Gestión Intercultural en la Corporación El Hato y la comunidad Wacho Wacho, de la Parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	62.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Culminación de la cancha de uso múltiple en el barrio Miraflores Alto de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	16.000,00	0	0%	No ejecutado
Implementación de cámaras de seguridad, en los barrios Santa Catalina y la Palmira de la parroquia Juan Montalvo.	15.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de cerramiento e iluminación de la cancha y juegos recreativos de los barrios Primero de Mayo y Colinas del Yasnan de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	25.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de bordillos y adoquinado en la vía alterna al refugio sector Convalecencia y barrios del centro poblado de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	91.793,79	0	0%	No ejecutado
Cangahua				
Adquisición de maquinaria pesada para fortalecimiento del equipo caminero de la parroquia Cangahua.	350.000,00	308.000,00	100%	Ejecutado
Construcción de unidades básicas sanitarias en la comuna El Quijuar, de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	45000	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en el sector Moyabamba de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	16.802,65	0,00	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en el sector Pitana Alto de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	33476,8	33476,8	50%	Para ejecutar y finalizar 2021
Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en el sector San Antonio de Guachala de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	23.592,73	0,00	0%	No ejecutado
Otón				

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Cambio de tubería de agua para consumo humano en la comuna Chaupiestancia de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	8.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de un tanque de tratamiento de aguas residuales en la comunidad El Llano de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	45.000,00	0	0%	No ejecutado
Construcción de alcantarillado en la comuna Chaupiestancia de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00	41500	100%	Ejecutado
Construcción de bordillos, cunetas, canal y adoquinado, en los sectores El Mirador, San Ramón y Chaupiestancia de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	20000	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de una aula de hormigón armado y del muro de contención que colinda con el subcentro de salud en la Unidad Educativa Cesar Arroyo de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción del cerramiento y readecuación del espacio físico del CBV Monseñor Antonio González de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	11618,93	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Mejoramiento de la red alcantarillado del centro poblado de Otón, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	0	0%	Para ejecutar 2021

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de un tanque de tratamiento de aguas residuales en la comunidad Pambamarquito de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	40000	0	0%	No ejecutado
Santa Rosa de Cuzubamba				
Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en la Junta de Agua de la Comuna Chinchinloma y construcción del tanque de almacenamiento de agua para consumo humano del barrio San Rafael de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	26.500,00	37.775,00	98%	En ejecución
Construcción de biodigestores en el sector de las familias Pineda Cepeda de la comuna Cangahuapungo y en barrio El Cajón, de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	42500	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción baterías sanitarias y primera fase del cerramiento en el estadio de la comuna Chinchinloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	45.000,00	45.000,00	51%	En ejecución
Construcción del sistema de alcantarillado y red de agua para consumo humano en la calle Carlota Díaz, en el centro poblado de Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	21.373,03	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de muro de contención sector 4 esquinas del centro poblado, de Santa Rosa de Cuzubamba, a través	15.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

de la adquisición de materiales.				
Mejoramiento del centro de gestión intercultural en el barrio Rosalía, de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	31.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de bordillos en el pasaje Sandoval y pasaje Cepeda del barrio Rosalía, de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	8.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Construcción de la primera etapa del cerramiento del espacio recreativo del barrio San Juan de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	16.000,00	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Expropiación de terrenos para ampliar el Estadio de la sub 40 en el sector el Cajón; y, para la construcción de un tanque de tratamiento de agua para consumo humano del centro poblado de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	20.000,00	0	0%	No ejecutado
Ascázubi				
Construcción de un tanque de tratamiento de aguas servidas, para los barrios del centro poblado de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	75.000,00	0	0%	No ejecutado
Construcción del alcantarillado en la calle Quito del barrio Las Flores, de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	15000	0	0%	Pasa al presupuesto participativo 2021
Cambio de tubería en los sistemas de agua para consumo humano en el Manzano y Monteserrín	25.860,00	0	0%	No ejecutado

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Alto de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.				
Construcción del adoquinado de las calles Rocafuerte en Ascázubi Alto; vía principal en Monteserrín Bajo; Cayambe Norte en el Barrio San Pedro y construcción de bordillos en las calles Imbabura barrio San Francisco; Gran Colombia barrio Norte; pasaje Pazmiño barrio Norte; Los Oritos barrio San Juan; Los Sauces barrio San Pedro; Pichincha barrio El Carmen, entrada principal a El Manzano; Imbabura entre Rocafuerte y Libertad en Ascázubi Alto, de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	79956,5	79956,5	97%	En ejecución

Fuente: reporte promotores parroquiales
Elaborador por: Alfredo Andrango

En un balance general, en la parte de ejecución entre proyectos ejecutados y en ejecución da un 28% de cumplimiento; mientras que en la parte presupuestaria, durante el año 2020, la ejecución es del 39%, esto se debe en parte a las medidas restrictivas, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que obligó a parar, las actividades a nivel a nivel nacional, y consecuentemente la paralización y confinamiento afectó también al cantón Cayambe, y a la planificación del GADIP del municipio de Cayambe durante el año 2021.

Lic. Alfredo Andrango
**JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DIRECCIÓN
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC**