

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

INFORME NARRATIVO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2021 EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.

Antecedentes:

El GADIP Municipio de Cayambe, conforme lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco a finales de agosto y primera semana de septiembre del año 2020, se trabajó la priorización de la inversión para el año 2021, en las parroquias del territorio del cantón Cayambe. Esta actividad se realizó en Asambleas Parroquiales, con la participación de dirigentes de barrios, asociaciones, comunas y comunidades, Juntas Parroquiales, los Consejos de Planificación Parroquial y las Asambleas Locales Ciudadanas de cada parroquia del cantón Cayambe.

Objetivo

Realizar informe sobre la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo priorizados por la ciudadanía de las parroquias del cantón Cayambe para el año 2021.

Informe

Las asambleas de priorización de los presupuestos participativos a ser ejecutados en el año 2021, se realizaron entre finales de agosto e inicios de septiembre del año del año 2020; es así que de manera cronológica se realizaron en las siguientes fechas: en la parroquia Ascázubi, se realizó la asamblea parroquial el día 31 de agosto, en la cual se priorizaron 6 proyectos; en la parroquia Olmedo la priorización se realizó en la asamblea de la parroquia el día 2 de septiembre y se priorizaron 7 proyectos; en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba la asamblea de priorización fue el día 2 de septiembre, siendo priorizados 8 proyectos; en la parroquia Cangahua la asamblea se realizó el 3 de septiembre, siendo priorizados 13 proyectos; en la parroquia Otón la asamblea para priorizar la inversión para el año 2021 fue el día 4 de septiembre, en esta parroquia hubo 8 proyectos priorizados; la asamblea en la parroquia urbana Cayambe se ejecutó el 5 de septiembre, aquí se identificaron y priorizaron 10 proyectos; a continuación en la parroquia San José de Ayora la priorización se realizó en la asamblea parroquial el día 5 de septiembre donde se priorizaron 7 proyectos; finalmente en la parroquia urbana Juan Montalvo se realizó la asamblea el día 5 de septiembre y se identificaron 7 proyectos para el año 2021.

Con la participación de los actores territoriales en las parroquias, del cantón Cayambe, se obtuvo como resultado 69 proyectos priorizados, en presupuestos participativos, para ser ejecutados en las parroquias del cantón Cayambe, durante el año 2021.

Según la planificación establecida en el POA institucional de GADIP Municipio de Cayambe para el año 2021, se distribuyeron en los tres cuatrimestres que se prevé ejecutar cada año fiscal, en el GADIPMC, la mayoría de los proyectos van al presupuesto de inversión en la Dirección de Obras Públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Como es conocimiento general, a nivel mundial y el país el año 2021 continuaron algunas restricciones de movilidad debido a la pandemia del COVID-19; considerando esta realidad, a continuación se expone el cuadro de la ejecución de los presupuestos participativos del año 2021, para realizar este trabajo se ha considerado pertinente usar la matriz del formulario para Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; para constancia, se presenta la información según el siguiente cuadro:

Programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)	OBSERVACIONES
Ascázubi				
Construcción del alcantarillado en la calle Quito del barrio Las Flores, de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	15.000,00	11.476,00	70%	Colocada tubería de alcantarillado, instalado biodigestor.
Cambio de tubería en los sistemas de agua para consumo humano en el Manzano y Monteserrín Alto de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	25.860,00	22.017,16	80%	En Monteserrín Alto instalado la tubería, realizando acometidas domiciliarias. En El Manzano instalado la tubería, construyendo pozos para válvulas de aire y desagüé.
Construcción de alcantarillado sanitario en la calle Ambato del barrio Bellavista de la parroquia Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.	5.000,00	5.000,00	100%	Culminado de acuerdo a lo previsto en el proyecto.
Construcción de alcantarillado sanitario en los pasajes "de los Mandarinas" del	9.000,00	6.749,00	60%	Entregado los materiales por parte del contratista. Realizando la

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

barrio San Francisco de la parroquia de Ascázubi, a través de la adquisición de materiales.				excavación, para colocar la tubería.
Mejoramiento del Aula para el Centro de Desarrollo Infantil Lucía Vela de Hidalgo de la parroquia Ascázubi.	12.000,00	10.320,09	80%	Realizando trabajos de la obra.
Mejoramiento de alcantarillado y tanques de tratamiento de agua residuales en barrios de la parroquia Ascázubi, a través adquisición de materiales.	97.601,43	16.913,60	50%	Este proyecto se ejecuta como: "Adquisición de materiales para la construcción de alcantarillado sanitario en el pasaje Santillán de la parroquia Ascázubi" (7800,232) Adquisición de materiales para la construcción de alcantarillado sanitario en el sector las Abejas de la parroquia Ascázubi (9113,37)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Santa Rosa de Cuzubamba				
<p>Construcción de biodigestores en la comuna Cangahuapungo y en barrio El Cajón, de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.</p>	42.500,00	37.862,51	60%	<p>Construcción de biodigestores en la comuna Cangahuapungo. Se ha iniciado obra física.</p> <p>En el caso del barrio el Cajón se cambió el proyecto para: Adquisición de materiales para nichos en el cementerio de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. Este proyecto esta para pago de anticipo.</p>
<p>Construcción del sistema de alcantarillado y red de agua para consumo humano en la calle Carlota Díaz, en el centro poblado de Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.</p>	43.000,00	29.890,00	60%	<p>Este proyecto se está ejecutando bajo la denominación de: Construcción del sistema de alcantarillado, red de agua para consumo humano y muro de contención de la calle Carlota Díaz, en el Centro Poblado de Santa Rosa de Cuzubamba.</p> <p>Culminado el trabajo de la ampliación en la calle Carlota Diaz, para iniciar el trabajo de alcantarillado y red de agua potable.</p>

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de muro de contención sector 4 esquinas del centro poblado, de Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	32.000,00	27.111,00	100%	Finalizado
Mejoramiento del centro de gestión intercultural en el barrio Rosalía, de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	31.000,00	68.790,83	51%	Para de pago anticipo.
Construcción de bordillos en el pasaje Sandoval y pasaje Cepeda del barrio Rosalía, de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	8.000,00	6.752,24	90%	Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en el pasaje Sandoval en el barrio Rosalía, de la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba. Culminado la construcción de bordillos. Realizando adoquinado.
Construcción de la primera etapa del cerramiento del espacio recreativo del barrio San Juan de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	16.000,00		0%	Se cambió de proyecto a Construcción de Centro de Gestión Intercultural - CGI. Se ejecutará el 2022

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de la segunda fase de la red de alcantarillado sanitario en el Sector 3 de Chinchinloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	5.000,00	5.000,00	75%	Realizando trabajos en minga, falta construcción de los pozos de revisión.
Construcción de un sanitario público en el centro poblado de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	11.783,32	8.717,00	50%	Se va ejecutar como: Adquisición de materiales para la construcción de una batería sanitaria pública en el centro poblado de la parroquia santa rosa de Cuzubamba. Para pago de anticipo.
Otón				
Cambio de tubería de agua para consumo humano en la comuna Chaupiestancia de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	8.000,00	8.250,35	50%	Para pago de anticipo.
Construcción de bordillos y adoquinados en los sectores: El Mirador y San Ramón de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00	25.571,60	100%	San Ramón se encuentra terminado adoquinando conforme lo previsto; adoquín aporte municipio, base y subbase la junta parroquial y mano de obra el barrio. El Mirador

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

				culminado lo previsto el proyecto.
Construcción de una aula de hormigón armado y del muro de contención que colinda con el subcentro de salud en la Unidad Educativa Cesar Arroyo de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00		0%	Este proyecto se ejecutará año 2022.
Construcción del cerramiento y readecuación del espacio físico del CIBV Monseñor Antonio González de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	11.618,93		0%	Se cambió el proyecto para adoquinado en la comunidad de Chaupiestancia. Se ejecutará el año 2022.
Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en Pambamarquito y Otoncito de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	17.410,00	50%	Para pago de anticipo.
Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores de Pambamarquito, Mirador y centro	60.000,00	28.899,00	90%	Se cambió para adoquinado: Materiales para la construcción de adoquinado en el centro urbano zona turística de la

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

poblado de la parroquia Otón, a través de la adquisición de materiales.				parroquia Otón. El proyecto está por finalizar.
Mejoramiento de la CANCHA deportiva, y del sistema de evacuación de aguas pluviales en El Llano de la parroquia de Otón, a través de adquisición de materiales.	20.000,00		0%	El proyecto se cambió de denominación a: Construcción de complejos deportivos para la parroquia de Otón No hubo oferentes. El proyecto se encuentra en Planificación y Ordenamiento Territorial para actualización de costos, conforme a las nuevas disposiciones del SERCOP. Se ejecutará el 2022.
Complementar adoquinado en vías de la parroquia Otón, a través de adquisición de materiales.	7.424,63	7.424,63	100%	Incluido para el proyecto adoquinado y bordillos de los barrios San Ramon y El Mirador.
Cangahua				
Construcción de unidades básicas sanitarias en la comuna El Quijuar, de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	32.553,59	70%	Entregado los materiales a la comunidad; realizando los trabajos 9 están terminándose de un total de 21 unidades.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano en el sector Moyabamba de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	16.802,65	13.376,28	60%	Entregado los materiales, realizando excavación con maquinaria para colocar la tubería.
Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario de los sectores: Barrio el Arbolito, Cochaloma y Corazón de Jesús parroquia Cangahua a través de la adquisición de materiales.	35.000,00	28.767,00	51%	Entregado los materiales, se requiere maquinaria para empezar los trabajos de la obra física.
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Rosa de Pingulmí parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	33.079,79	60%	Realizada plataforma con la maquinaria, y esta por iniciar los trabajos de la obra.
Construcción del cerramiento de la cancha deportiva en la comuna San José de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	17.336,00	100%	Finalizado conforme lo previsto en el proyecto.
Construcción de baterías sanitarias del sector Larcacunga en la	10.000,00	8.460,13	51%	El proyecto se cambió para empedrado; se ha entregado la piedra;

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Comuna Pambamarca parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.				se requiere maquinaria para razanteo de la vía.
Mejoramiento del alcantarillado y adoquinado en el centro poblado de la parroquia Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	15.000,00	12.124,81	100%	Proyecto terminado, con el rubro contemplado se realizó el alcantarillado y bordillos.
Construcción del CGI Comunidad Cordillera de los Andes parroquia Cangahua a través de la adquisición de materiales.	35.000,00	29.343,75	60%	Materiales están entregados, iniciado el trabajo por parte de la comunidad.
Mejoramiento estadio en la comunidad San Vicente Bajo de la parroquia de Cangahua, a través de adquisición de materiales.	25.000,00	20.982,14	60%	Entregado los materiales realizado trabajos de maquinaria para el drenaje.
Construcción de I etapa de unidades básicas sanitarias en la comuna en sector Jesús del Gran Poder de la parroquia de Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	45.000,00		0%	Para la firma de convenio de concurrencia la comuna debe arreglar un pendiente en el SRI y presentar el nombramiento.
Cambio de redes de agua potable en la comuna San Luis de Guachalá de la parroquia de	25.000,00	31.163,20	40%	En el portal de compras públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Cangahua, a través de la adquisición de materiales.				
Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la comuna La Candelaria de la parroquia de Cangahua, a través de la adquisición de materiales.	56.988,65	42,999,99	70%	Se cambió para adoquinado, entregado materiales realizando trabajos.
Construcción de bordillos de la vía San Vicente La Pacha Quito Loma de la parroquia de Cangahua, a través de adquisición de materiales.	30.000,00	42.668,52	55%	Entregando materiales.
Juan Montalvo				
Equipamiento de mobiliario en la sede de la Liga Parroquial y casa parroquial de Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00		0%	De este rubro el 60%, se pide se incremente al proyecto de cerramiento de la cancha de la liga parroquial. Y el restante 40% se solicita compra de un tractor para cortar césped; de la adquisición se ha encargado a la Dirección Administrativa, y se ejecutará el año 2022.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

<p>Empedrado, en las comunas: Monjas Bajo, Monjas Alto, Totoraurco, de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.</p>	<p>25.000,00</p>	<p>20.981,75</p>	<p>60%</p>	<p>En TOTORAURCO rasanteado 941,90 metros lineales de vía, entregando las piedras. COMUNIDAD MONJAS ALTO rasanteado 627,93 mts lineales de vía, por entregar la piedra. COMUNIDAD MONJAS BAJO, rasanteado 941,90 metros lineales de vía, por entregar las piedras.</p>
<p>Mejoramiento de los Centros de Gestión Intercultural en la Corporación El Hato y la comunidad Wacho Wacho, de la Parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.</p>	<p>62.000,00</p>	<p>37.157,38</p>	<p>51%</p>	<p>Pagado el anticipo del contrato para la adquisición de materiales para el mejoramiento de los centros de gestión Intercultural de los tres Hatos. Para Wacho Wacho se está entregando los materiales; y se va iniciar el trabajo de la obra física.</p>
<p>Implementación de cámaras de seguridad en barrios: Nuevo Amanecer, María Teresa Andrade, Jesús de Nazareth, Huertos Familiares, 4 de Junio, Miraflores Alto, Miraflores del Yaznan, de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.</p>	<p>16.000,00</p>		<p>0%</p>	<p>Realizado la socialización con los barrios; las cámaras se instalarán en tres puntos específicos. Responsable Dirección de Seguridad Ciudadana. Este proceso está en Gestión de Riesgos se instalará entre enero y marzo 2022.</p>

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Iluminación del estadio y área recreativa del barrio Primero de Mayo y construcción de cerramiento de malla del área comunal del barrio Colinas del Yasnan de la parroquia Juan Montalvo.	25.000,00	22.319,94	100%	Barrio Primero de Mayo 100% finalizado. Colinas del Yasnan el cerramiento 100% finalizado.
Construcción de bordillos y adoquinado barrios del centro poblado de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	35.793,79	22.322,59	55%	Entregado los adoquines en la calle Velasco Ibarra Barrio Santa Catalina; por iniciar trabajos de adoquinado. Barrio Central calle Espejo entregado los adoquines, por iniciar los trabajos de adoquinado.
Construcción del CGI El Verde de la parroquia Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	30.000,00	35.021,99	50%	Adjudicado para firma de contrato.
Construcción del cerramiento de las canchas de la Liga parroquial de Juan Montalvo, a través de la adquisición de materiales.	12.143,97	21.354,37	51%	Firmado el contrato. Para pago de anticipo.
Construcción de la red de alcantarillado en Santa Isabel de la parroquia Juan Montalvo, a través de la	10.000,00	9,992,08	55%	Entregado los materiales en su totalidad. Para inicio de trabajos del alcantarillado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

adquisición de materiales.				
Adquisición de materiales para la adecuación y construcción de baterías sanitarias en el CGI del Comité de Desarrollo Comunitario Hato San José de la parroquia Juan Montalvo"	15.000,00	22,385,44	55%	Entregando parte de materiales. Falta por entregar los ladrillos, coordinar la fecha para el inicio de la obra.
Cayambe				
Construcción de adoquinado de la calle Uruguay en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	41.310,00	53.309,95	60%	Se está realizando el tendido de la sub base y compactando la vía, para iniciar el adoquinado.
Construcción de la cancha de uso múltiple en el barrio San Antonio de Cruz Loma de la ciudad de Cayambe.	10.200,00	9.106,06	100%	Terminado la construcción de la cancha de uso múltiple.
Construcción de la segunda fase del CGI en el barrio La Estación de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	25.049,07		0%	En el departamento de planificación territorial .

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Complementación del alcantarillado en el barrio Miraflores Bajo de la Ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	10.530,00	9.391,05	80%	Se terminó la construcción del Biodigestor de Prueba.
Construcción del CGI y batería sanitaria en el barrio Sara Jarrín de la ciudad de Cayambe, a través de la adquisición de materiales.	24.300,00	23.190,48	50%	Para pago de anticipo.
Construcción de la Segunda Etapa del parque del barrio Víctor Cartagena de la ciudad de Cayambe.	25.000,00	22.320,40	100%	Proyecto finalizado.
Construcción del puente en la quebrada del Yaznan del barrio Nuevos Horizontes de la ciudad de Cayambe, hacia el barrio La Isla, Parroquia Juan Montalvo.	35.000,00		0%	El proyecto se ejecutará el 2022.
Construcción del CGI de la Federación de Barrios de la ciudad de Cayambe.	89.037,48		0%	Culminado los Estudios - En actualización de precios . Se ejecutará el año 2022.
Iluminación de la cancha del barrio Santa Laura de Chagalá de la ciudad de Cayambe.	25.000,00	22.319,00	100%	Proyecto finalizado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de bordillos y adoquinado en el barrio Álvarez Chiriboga calle Los Andes de la ciudad de Cayambe.	41.310,00	36.610,94	100%	Proyecto finalizado.
San José de Ayora				
Construcción de un tanque de tratamiento de aguas residuales en comunidad de Paquiestancia de la parroquia San José de Ayora, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	46.824,33	50%	Adjudicado, elaboración de Contrato.
Iluminación de la Av. El Ejercito ubicada en el barrio Residencial de la parroquia San José de Ayora.	40.000,00	35.710,75	90%	Proyecto por finalizar.
Expropiación de terreno para construcción tanque de agua de consumo humano, en la comunidad de El Carmen de Milán de la parroquia San de Ayora.	10.000,00		0%	La comunidad indica que ya no es pertinente la expropiación.
Cambio y ampliación de red de alcantarillado en la calle Cantarilla, de la parroquia San José de Ayora, a través de la adquisición de materiales.	13.000,00	11.578,83	60%	Realizada la colocación de la tubería en 130 metros lineales y en la ejecución de los pozos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Mejoramiento de canal recolector de aguas lluvias en el centro poblado de la parroquia San José de Ayora, a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	42.340,65	55%	Entregado materiales, El GAD parroquial está en proceso de contratación de la mano de obra para la ejecución del proyecto.
Mejoramiento de señalética en las vías de la parroquia San José de Ayora, a través de la adquisición de materiales.	10.000,00		0%	Se ejecutará en el 2022.
Estudios para sistemas de agua potable y alcantarillado en la parroquia San José de Ayora.	93.599,30	125.176,80	60%	Este proyecto se ejecuta como: Adquisición de materiales para el cambio de tubería de las redes principales del sistema de agua de consumo humano para el barrio Santa Rosa de Ayora de La Parroquia San José de Ayora; Adquisición de materiales para el cambio de tubería de las redes principales del sistema de agua de consumo humano para el barrio Santa Clara de Ayora de La Parroquia San José de Ayora; Adquisición de materiales para el cambio de tubería de las redes principales del sistema de agua de consumo humano para la Comunidad San Isidro de Cajas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

				de La Parroquia San José de Ayora; y, Adquisición de materiales para el cambio de tubería de las redes principales del sistema de agua de consumo humano para la Comunidad San Miguel del Prado de La Parroquia San José de Ayora.
Olmedo				
Construcción de adoquinado en la comunidad Muyurku de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	60.000,00	70.000,00	60%	Realizado el tendido y compactación de la subbase; por entregar los adoquines para seguir adoquinando.
Construcción de adoquinado en la comunidad El Chaupi de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	50.000,00	75%	Realizado el tendido y compactación de la subbase; y, ejecutando el adoquinado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Mejoramiento de sistema de agua potable en la comunidad de Turucucho de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	35.199,89	80%	Realizada la excavación y colocada la tubería en 1200 metros lineales.
Mejoramiento del ingreso al Campo Santo de la comuna Santa Ana de la parroquia de Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	16.000,00		0%	Considerado dentro de los proyectos ha ejecutar el primer cuatrimestre del 2022; debido a la demora en la entrega de los documentos habilitantes y el trazado vial.
Construcción de sistema alcantarillado sanitario en la comunidad de Puliza de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	50.000,00	40.019,90	75%	Excavado 2 Km y entubado de 1000 metros lineales. Ejecutando los pozos ya se han construido 5 pozos.
Construcción de sistema alcantarillado sanitario en la comunidad de Pesillo de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales.	61.520,65	72.848,69	51%	Se cambió para: Implementación de sistema de agua de consumo en el sector El Molino de la comunidad de Pesillo de la parroquia Olmedo, a través de la adquisición de materiales. Se encuentra Adjudicado. Y el proyecto: Adquisición de materiales para adoquinado de Pesillo, adoquinado de La Chimba y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

				cunetas de Caucho Alto.
Pago de mano de obra de adoquinado y empedrado en la parroquia Olmedo, a través de la transferencia de recursos al GAD parroquial.	30.000,00	17.999,70	70%	Realizado convenio y primera transferencia. Para completar el valor, la junta debe justificar con planillas, el primer depósito.

Reporte: Promotora / es Parroquiales

Elaborado: Alfredo Andrango

Matriz: Tomado de Formulario Rendición de Cuentas CPCCS

Haciendo un balance, en la parte de la ejecución se tiene: proyectos ejecutados 11 da el 15,94%, proyectos en ejecución se tiene 45 que es el 65,22%, proyectos no ejecutados son 13 es el 18,84%. Mientras que, en la parte presupuestaria, durante el año 2021, la ejecución es del 67,63%, esto entre proyectos ejecutados y en ejecución. Finalmente, la mayoría de los proyectos no ejecutados se tiene previsto y presupuestado para ser ejecutados en el año 2022.

Lic. Alfredo Andrango

**JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DIRECCIÓN
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC**