

Memorando Nro. GADIPMC-DPCCS-2024-0199-M

Cayambe, 07 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Jhefferson Javier Chico Cachipundo
Director de Participación Ciudadana y Comunitaria

ASUNTO: INFORME NARRATIVO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS PERIODO 2023 EN LAS PARROQUIAS DEL
CANTÓN CAYAMBE

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar documento: INFORME NARRATIVO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2023 EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE, en el que se detalla el estado de los proyectos de los presupuestos participativos del año 2023, en el GADIP Municipio de Cayambe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lic. Segundo Alfredo Andrango Andrango
JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Anexos:
- INFORME NARRATIVO-signed-signed.pdf

unidosrenacemos / ayllukunawanwiñarinchik



Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO ALFREDO
ANDRANGO ANDRANGO

INFORME NARRATIVO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2023 EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.

Antecedente

En lo que corresponde a la planificación de los presupuestos participativos 2023, el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, periodo 2019-2023, no realiza la priorización acorde lo dispuesto en el En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 107 dice: *"Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público, a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se aplicará la misma norma.*

El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados."

De otra parte, sobre la planificación presupuestaria 2023, con oficio circular N° 0164-AR-DE-AME-2022, dirigido a las Señoras Alcaldesas y Señores Alcaldes de los GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DEL PAÍS, firmado por el Magister Alex Rojas Alvarado Director Ejecutivo Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, en el cual luego de citar el Art. 107 del Código de Planificación y Finanzas Públicas-COPLAFIP, el art. 83 del reglamento del COPLAFIP, y el Art. 109 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en la parte pertinente dice:

"Por lo expuesto, en el año 2022, no se formulará ni aprobará el presupuesto municipal para el próximo ejercicio fiscal, sino que regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior y no se debe presentar nueva proforma presupuestaria, puesto que le corresponderá a la nueva autoridad municipal."

En consideración a la norma citada, así como la recomendación de la AME, no se formula la proforma presupuestaria para el año 2023, a fin de que las nuevas autoridades realicen la planificación.

En este contexto una vez que se ha iniciado la administración 2023 – 2027 de Municipio de Cayambe, corresponde realizar el proceso de priorización de los presupuestos participativos que corresponde al año fiscal 2023.

En la asignación de los techos presupuestarios para cada parroquia se ha trabajado conforme dice el Art. 66 de la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana, Comunitaria y Control Social:

"(...) El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural Plurinacional del Cantón Cayambe en el presupuesto anual conforme la disponibilidad financiera, del presupuesto de inversión asignará un porcentaje de los recursos para presupuestos participativos, tal como establece la ley".

Art. 72. De la misma ordenanza dice: *"(...) En la fórmula para la asignación de los presupuestos participativos se tomará en cuenta lo siguiente: 50% NBI, 35% población y 15% por extensión territorial".*

OBJETIVO

Redactar y contar con un informe de la ejecución de los presupuestos participativos priorizados por la ciudadanía para el año fiscal 2023, en las parroquias del cantón Cayambe.

INFORME PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN EL CANTÓN CAYAMBE

Realizado el trabajo de las asambleas parroquiales entre los días 27 de julio y 4 de agosto del año 2023, en las que se realiza la priorización de los presupuestos participativos de las 8 parroquias del cantón Cayambe, que fue incorporado en los POAS de las unidades ejecutoras quedando de la distribución de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 CANTÓN CAYAMBE				
No.	Parroquia	No. PROYECTOS	PRESUPUESTO ASINADO	% QUE CORRESPONDE A CADA PARROQUIA
1	Ascázubi	2	133771,43	7,87
2	Santa Rosa de Cuzubamba	3	153990,88	9,06
3	Otón	3	160344,75	9,43
4	Cangahua	9	318526,85	18,74
5	Juan Montalvo	3	204068,18	12,00
6	Cayambe	10	261583,15	15,39
7	San José de Ayora	1	210645,64	12,39
8	Olmedo	8	257069,14	15,12
TOTAL		39	1.700.000,0	100

El cuadro indica que se priorizaron un total 39 proyectos de presupuestos participativos para el año 2023; sin embargo, es pertinente indicar que al haberse priorizado en el mes de agosto dado que el año 2023, fue un año de cambio de administración municipal, por la propia dinámica de los procesos de gestión y administración la mayoría de proyectos se ejecutarán en lo que corresponde a la obra física en el año 2024. El estado de los proyectos se puede ver en el cuadro que se inserta a continuación.

DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBSERVACIONES
ASCÁZUBI				
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en las vías de la parroquia Ascázubi.	95000		30%	Estudios en la Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción y mejoramiento de redes de	38771,43		40%	Proceso en Compras Públicas.

alcantarillado sanitario en la parroquia Ascázubi.				
SANTA ROSA DE CUZUBAMBA				
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en varias vías de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	79630,88		30%	Con los respectivos estudios en la Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para el mejoramiento y cambio de tubería de agua potable en varios sectores de la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba.	20000		25%	Realizando los estudios Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción y mejoramiento de sistemas de alcantarillado en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	54360		25%	Realizando los estudios en OOPP.
OTON				
Fortalecimiento del equipo caminero para la parroquia Otón del Cantón Cayambe.	100000		51%	Se encuentra adjudicado la maquinaria en espera de la orden de compra.
Adquisición de materiales para construcción de bordillos y adoquinado en varias vías de la parroquia Otón.	30344,75		25%	Se encuentran realizando los estudios en la Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para el mejoramiento y cambio de tubería del sistema de alcantarillado (aguas servidas) en el centro poblado de la parroquia de Otón.	30000		40%	Proceso en Compras Públicas.
CANGAHUA				
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado via Oyacahi en el centro poblado de Cangahua.	150000		35%	Realizado la socialización del proyecto a los beneficiarios.
Adquisición de materiales para la construcción de drenaje y encespado del estadio de la comuna Pitana Bajo en la parroquia de Cangahua.	50000		35%	Realizado la socialización correspondiente a los beneficiarios.

Adquisición de materiales para la construcción de un Centro de Gestión Intercultural en la comuna Quinchujajas de la parroquia de Cangahua.	50000		30%	Pendiente la socialización del proyecto con los beneficiarios.
Adquisición de materiales para la construcción de un tanque de tratamiento de aguas servidas en la comuna Santa Rosa de Pingulmi de la parroquia de Cangahua.	30000		35%	Socializado el proyecto a los beneficiarios.
Adquisición de materiales para la construcción de un muro de gaviones en la comuna la Buena Esperanza de la parroquia de Cangahua.	11000		35%	Socializado el proyecto a los beneficiarios.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado al ingreso a la casa comuna de la comuna San Antonio de la parroquia de Cangahua.	18000		30%	El proceso se encuentra en la Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para la complementación del Centro de Gestión Intercultural en la Asociación San Vicente de Porotog de la parroquia de Cangahua.	3500		40%	El Proceso se encuentra en Compras Públicas.
Adquisición de materiales para el mejoramiento de sistema de agua de consumo humano en la comuna la Compañía Lote 2 de la parroquia de Cangahua.	2526.85		40%	El proceso se encuentra en Compras Públicas.
Adquisición de materiales para la complementación del Centro de Gestión Intercultural en la comuna San Vicente Alto de la parroquia de Cangahua.	3500		40%	El proceso se encuentra en Compras Públicas.
JUAN MONTALVO				
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado de la vía Convalecencia Monjas Alto, en la parroquia Juan Montalvo.	102034.09		40%	Proceso para adquisición en Compras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado de calle Luis H Jarrín, del centro poblado de la parroquia Juan Montalvo.	60000		40%	Proceso para adquisición en Compras Públicas.

Adquisición de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en el sector urbano de la parroquia Juan Montalvo.	42034,09		30%	Estudios pasado a OOPP.
CAYAMBE				
Mejoramiento del parque Rubén Rodríguez de la ciudad de Cayambe.	18000		30%	Para revisión en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en el barrio la Remonta de la Ciudad de Cayambe.	45000		60%	Actualmente tendido la subbase, pendiente la entrega de adoquines por parte del contratista.
Expropiación de un terreno para construcción de un centro de gestión intercultural del barrio San Carlos de la ciudad de Cayambe.	7500		25%	El proceso se encuentra en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Complementación de la infraestructura de las instalaciones del Centro de Gestión Intercultural de la Federación de Barrios Urbanos de la Ciudad de Cayambe.	22500		25%	El proceso se encuentra en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Construcción de una cancha de uso múltiple para el barrio Víctor Cartagena.	25000		25%	Proceso se encuentra en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Adquisición de Juegos recreativos para área recreativa del sector Alcázar de las Rosas en la Ciudad Cayambe.	10000		25%	El proceso de estudios se encuentra en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Expropiación de un terreno para construcción de un centro de gestión intercultural del barrio Cívico 24 de Mayo de la ciudad de Cayambe.	35000		25%	Estudios en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Construcción de un muro de contención en una vía en el barrio Bellavista de Puntiachil.	30000		25%	En Estudios en Planificación y Ordenamiento Territorial.
Construcción de adoquinado en el barrio Portales de San Pedro de la Ciudad de Cayambe.	35000		25%	Estudios en Obras Públicas.
Adquisición e instalación de Sistemas de Seguridad en varios barrios de la ciudad de Cayambe.	33583,15		40%	Responsabilidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana, se encuentra en el portal de Compras Públicas.
SAN JOSE DE AYORA				

Fortalecimiento de equipo caminero en la parroquia San José de Ayora del cantón Cayambe.	210645,64		0%	No le dieron el traspaso de dinero porque, la maquinaria cuesta 318 mil y el presupuesto asignado es 210.645,64.
OLMEDO				
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos en la comunidad Muyurku de la parroquia Olmedo.	30000		25%	Se encuentran en estudios en la Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en la comunidad Chaupi de la parroquia Olmedo.	30000		20%	Entregado los documentos habilitantes, por parte de los beneficiarios, por definir las calles y topografía.
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado en la comunidad Pesillo de la parroquia Olmedo.	46000		10%	Entregado los documentos habilitantes, por parte de los beneficiarios.
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos en la comunidad Turucucho de la parroquia Olmedo.	20000		10%	Entregado los documentos habilitantes, por parte de los beneficiarios.
Construcción de alcantarillado sanitario en sector María Magdalena en la comunidad la Chimba, a través de la adquisición de materiales.	46069,14		40%	Se encuentran el proceso en Compras Públicas
Adquisición de materiales para la construcción de bordillos y adoquinado en el Centro Urbano de Olmedo.	30000		25%	Se encuentran en estudios en la Dirección de Obras Públicas
Adquisición de materiales para el mejoramiento del Centro de Gestión Intercultural en el Centro Poblado de Olmedo.	10000		30%	Se encuentran en estudios en la Dirección de Obras Públicas.
Adquisición de materiales para la complementación de alcantarillado y construcción de bordillos en la comunidad San Pablo Urco.	45000		25%	Se encuentran en estudios en la Dirección de Obras Públicas.

Según el cuadro expuesto, la situación de avance los proyectos de los presupuestos participativos que corresponden al año fiscal 2023, en su gran mayoría no superan el 40% de avance, esto quiere decir que al finalizar el año 2023 los proyectos se encuentran en la fase de estudios técnicos, pocos proyectos han pasado al proceso de Compras Públicas, con lo que se ratifica que la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía en el año 2023, se irán cumpliendo en la parte de la obra física durante el año 2024.

Con lo que sobre el cumplimiento de los presupuestos participativos 2023, el elemento a considerar es el tiempo corto que se tuvo entre la planificación que fue agosto, y, diciembre fin del año fiscal 2023, tomando en consideración los procedimientos administrativo como son documentos habilitantes, estudios, socialización, los tiempos en proceso de compras públicas, no fueron favorables en el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de los presupuestos participativos; sin embargo a nivel institucional se mantiene el compromiso de cumplir con priorizados en todas las parroquias.



Elaborado: Lic. Alfredo Andrango
JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADA EN LA GESTION MUCIPAL



Aprobado: Mgs. Jhefferson Chico
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA

Cayambe marzo del 2024